



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

Memorando Nº. **088-25-NM.**
De: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
 Habitação e Meio Ambiente.
Para: Gabinete da Prefeita.
Data: 27 de outubro de 2025.
Assunto: Resposta ao **Requerimento Nº265/2025** através do
 qual o Vereador Hamilton Aparecido Machado solicita
 informações sobre a **Obra de Construção do**
 Complexo de Lazer da Vila São Francisco.

Senhora Prefeita,

Em atendimento ao requerimento supracitado, seguem as respostas.

1) QUAL A PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO DA OBRA ATÉ O PRESENTE MOMENTO?

Segue abaixo as informações fornecidas no Memorando Nº075-25 em Resposta ao Requerimento Nº224-25, datado de 1 de setembro de 2025, e de iniciativa do Vereador Hamilton Aparecido Machado.

- Empresa Contratada: Erika Francine Ferreira.
- CNPJ: 09.237.781/0001-07.
- Cidade: Telêmaco Borba/PR.
- Contrato: 103/2024.
- Valor Contratado: R\$ 2.161.949,22.
- Valor Atualizado (Considerando supressões, aditivos, reequilíbrios e reajustes): R\$ 2.161.949,22.
- % Concluída: 90,19%.
- % Paga: 90,19%.
- Gestor do Contrato: Luiz Felipe Feitoza Loyola.
- Fiscal do Contrato: Osley Adriano dos Santos.
- Fiscal Técnico: Celso Roberto Babo Alves Junior.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

- Data da Ordem de Serviço: 01/07/2024.
- Data Prevista de Conclusão: 12/2025.
- Data de Expiração Contratual: 04/2026.

2) PARA QUANDO ESTÁ PREVISTO O TÉRMINO DA OBRA?

Vide item 1.

3) QUAL O VALOR TOTAL DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA? ENCAMINHAR COPIA DO CONTRATO.

Vide item 1.

4) QUAL O VALOR JÁ PAGO ATÉ O MOMENTO?

R\$1.949.873,15.

5) HOUVE ADITIVOS CONTRATUAIS? EM CASO POSITIVO, ENCAMINHAR CÓPIA DOS MESMOS.

Sim, houve um aditivo de prazo que segue anexo.

6) QUAIS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS E QUAIS FORAM EXECUTADOS PELA PRÓPRIA PREFEITURA? DETALHAR.

Os serviços contratados seguem em planilha anexa. A formação do lago, pedras, paisagismo, parte da drenagem e movimentação de terra não fazem parte do escopo do contratado e estão sendo realizados por equipe própria na prefeitura municipal.

7) HOUVE APENAS A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA OU MAIS EMPRESAS PARTICIPAM DA EXECUÇÃO DA OBRA?

Somente a empresa mencionada no item 1.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

8) QUEM É O RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS?

Vide item 1.

9) QUAL o VALOR ESTIMADO ATÉ A CONCLUSÃO TOTAL DA OBRA?

Vide item 1.

10) QUAIS ETAPAS DA OBRA JÁ FORAM CONCLUÍDAS ATÉ A PRESENTE DATA?

Informação contida na última medição efetivada que segue anexa.

11) EXISTE CRONOGRAMA ATUALIZADO DE EXECUÇÃO DA OBRA? SE SIM, ENCAMINHAR CÓPIA.

Informação contida na última medição efetivada que segue anexa.

12) A OBRA SOFREU PARALISAÇÕES? CASO POSITIVO, POR QUAIS MOTIVOS E POR QUANTO TEMPO?

Não houve paralisação, apenas um desenvolvimento menos célere no início das atividades por conta da interação com os serviços da PMTB.

13) HOVE NECESSIDADE DE READEQUAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL? SE SIM, QUAIS FORAM ELAS?

Houve adequação do layout da pista de caminhada e na locação de alguns equipamentos em função de alterações na topografia do terreno.

14) QUAIS EMPRESAS PARTICIPARAM DO PROCESSO LICITATÓRIO? ENCAMINHAR CÓPIA DA ATA.

Seguem anexas as atas das sessões constando os participantes do certame.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

15) EXISTE PREVISÃO DE ENTREGA PARCIAL DO ESPAÇO PARA USO DA COMUNIDADE ANTES DA CONCLUSÃO INTEGRAL DA OBRA?

Não há esta previsão.

16) QUAIS MELHORIAS ESPECÍFICAS ESTÃO PREVISTAS PARA A ÁREA DE LAZER (QUADRAS, ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO, PARQUINHOS, ETC.)?

Quadra de futebol Society, quadra de basquete 3x3, playground, iluminação, calçamento de paver, caixa de areia, quadra de vôlei de areia, quiosques com churrasqueira e academia ao ar livre.

17) HAVERÁ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O REFORÇO DA SEGURANÇA NO COMPLEXO?

Sim, como vem sendo realizado nos espaços públicos de lazer do município.

18) QUAIS GARANTIAS ESTÃO PREVISTAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA E QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA SUA CONSERVAÇÃO?"

Não há garantias e o plano de manutenção ainda não foi debatido. Assim como ocorre nos demais espaços de lazer, deverá fazer parte do escopo da equipe efetiva de manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação – SMER.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS FERNANDO DE MATOS
Data: 29/10/2025 17:11:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Fernando de Matos
Secretário de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Poder Executivo



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PROTOCOLO Nº 28932/2023

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ E A SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME O QUE SEGUE:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, estado do Paraná, pessoa jurídica do direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 76.170.240/0001-04, com sede à Praça Doutor Horácio Klabin 37, nesta cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **RITA MARA DE PAULA ARAÚJO**, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do Registro de Identidade Civil n.º 30677250 SSP-PR e do CPF/MF n.º 514.049.159-15, residente e domiciliada nesta cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná;

CONTRATADA: SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.237.781/0001-07, com sede à Travessa Rio Bonito, n 12, Bairro: Parque Limeira área VII, Telêmaco Borba – PR, CEP: 84269-050 Estado do Paraná, neste ato representado pela sua representante, **ERIKA FRANCINE FERREIRA**, residente e domiciliado na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO ADITIVO** nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato originário refere-se à **revitalização do complexo São Francisco**.

Parágrafo Único. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais **240 (duzentos e quarenta) dias**, a partir de **25 de agosto de 2025**, nos termos Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

Fica estendida a garantia da obra, pelo período prorrogado, devendo ser apresentada na ocasião da assinatura do presente aditivo, conforme condições estabelecidas no contrato nº 103/2024.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Telêmaco Borba, 20 de agosto de 2025.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Poder Executivo



RITA MARA DE
PAULA
ARAUJO:51404915
915

Assinado de forma digital
por RITA MARA DE PAULA
ARAUJO:51404915915
Dados: 2025.08.25
14:12:41 -03'00'

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.170.240/0001-04
Rita Mara de Paula Araújo
Prefeita

ERIKA FRANCINE
FERREIRA:05768
164936

Assinado de forma digital
por ERIKA FRANCINE
FERREIRA:05768164936
Dados: 2025.08.22 13:40:15
-03'00'

SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 09.237.781/0001-07
Erika Francine Ferreira
Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ FELIPE FEITOZA LOYOLA
Data: 25/08/2025 08:20:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Felipe Feitoza Loyola
Matricula 22206
Gestora do Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br OSLEY ADRIANO DOS SANTOS
Data: 25/08/2025 06:11:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Osley Adriano dos Santos
Matricula 10958
Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br CELSO ROBERTO BABO ALVES JUNIOR
Data: 25/08/2025 08:34:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Celso Roberto Babo Alves
Matricula: 10484
Fiscal técnico do contrato

Testemunhas:
RODRIGO
OTAVIO
SAFRAITER:0809
8555933
Assinado de forma digital
por RODRIGO OTAVIO
SAFRAITER:08098555933
Dados: 2025.08.25
14:50:22 -03'00'
Rodrigo Otavio Safraiter
Matricula: 10321

GRAZIELE
RODRIGUES
PRESTES
HONORATO:043669
36909
Assinado de forma digital
por GRAZIELE RODRIGUES
PRESTES
HONORATO:04366936909
Dados: 2025.08.25
14:58:44 -03'00'
Graziele Rodrigues Prestes Honorato
Matricula: 10947



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



ATA DE TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2023, às 09:00h, na Rua Tiradentes nº. 500, Centro - Telêmaco Borba - Paraná, compareceram: Grazielle Rodrigues Prestes Honorato, Presidente da Comissão Permanente de Licitações e os membros Marciano Moleta e Leonardo Canova Lima, designados conforme a Portaria nº 5.249 de 17 de outubro de 2023.

Processo: 28932/2023

Objeto: Revitalização do Complexo São Francisco.

Publicação:

Diário Oficial da União – 09 de novembro de 2023 – Página 308.

Diário Oficial do Estado do Paraná – 09 de novembro de 2023 – Ed. 11.529 – Página 45.

Editora Bem Paraná – 09 de novembro de 2023 – Edição 12.277 – Página 13.


A sessão foi declarada aberta pela Presidente e se apresentaram para o credenciamento objetivando a participação no procedimento licitatório, os interessados e respectivos representantes, como segue:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do representante pelo proponente	CPF ou RG responsável proponente
CEZ ENGENHARIA LTDA	34.197.115/0001-30	Cleberson dos Santos Melo	085.958.939-00
ERIKA FRANCINE FERREIRA	09.237.781/0001-07	Aguinaldo de Jesus Pedroso	033.583.619-42
L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA	79.168.233/0001-58	Maurício Pedroso	029.344.989-99
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP	17.569.488/0001-75	Osmar de Souza	4.313.437-0

O representante da empresa A.T. MACHADO & SILVA – CNPJ 22.696.845/0001-04 entregou seus envelopes na data do certame, no setor de Divisão de Licitação, cujo protocolo nº 38777/2023. não havendo representante desta empresa na sessão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



Os representantes das empresas FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL – CNPJ 23.909.788/0001-59 e URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – CNPJ 26.453.541/0001-69, entregaram seus envelopes no dia 28 de novembro de 2023, no setor de Divisão de Licitação, cujos protocolos nº 38633/2023 e 38755/2023 respectivamente. Não houve a participação dos representantes destas empresas na sessão pública.

Em seguida, foi realizada consulta no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE-PR e verificou-se que todas as empresas estavam em situação de conformidade.

Os envelopes de habilitação e de proposta foram rubricados pela Comissão e pelos representantes presentes. A sessão prosseguiu para a abertura dos envelopes de habilitação. A documentação dos envelopes foi rubricada e analisada pelos proponentes e pelos membros da comissão que, na sequência, apresentaram seus apontamentos, conforme segue:

- O representante da empresa CEZ ENGENHARIA LTDA apontou que o patrimônio líquido da empresa FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL é inferior a 10% do valor da licitação e que o contrato de prestação de serviços com o do engenheiro responsável não está autenticado.
- O representante da empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP apontou que o engenheiro eletricitista da empresa A.T. MACHADO & SILVA não aparece como responsável técnico nas certidões de pessoa jurídica e física do CREA. Além disso, questionou um dos atestados de capacidade técnica parcial apresentado pela empresa CEZ ENGENHARIA LTDA. Segundo o mesmo, só podem ser aceitos atestados emitidos após a conclusão da obra. Também, apontou que a CRC da empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA está vencido. Por fim, solicitou que sejam verificados os atestados de capacidade técnica de todas as empresas pelo corpo técnico responsável.

Após verificados os apontamentos por parte dos proponentes, a CPL decidiu por suspender a sessão para realizar a análise detalhada dos documentos.


Realizada a análise destes documentos, a CPL irá publicar o resultado desta fase nos meios oficiais e concederá prazo recursal nos termos da Lei 8.666/1993.

Cópia dos documentos de habilitação, bem como desta ata será disponibilizada no portal da transparência do Município.

A sessão encerrou-se às 11:20h. A presente ata é o fiel registro da sessão pública da Tomada de Preços nº 04/2023, que depois de lida e achada conforme é assinada pela Presidente, membros da Comissão e representantes presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



Grazielle Rodrigues Prestes Honorato
Presidente

Marciano Moleta
Membro

Leonardo Canova Lima
Membro

Proponentes:

CEZ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 34.197.115/0001-30

Representante: Cleberson dos Santos Melo

ERIKA FRANCINE FERREIRA

CNPJ: 09.237.781/0001-07

Representante: Aguinaldo de Jesus Pedroso

L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 79.168.233/0001-58

Representante: Maurício Pedroso


O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Representante: Osmar de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



**ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 – RELATÓRIO DA ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

No dia 29 de novembro de 2023, foi realizada a sessão pública de abertura da Tomada de preços nº 04/2023, havendo participação dos seguintes proponentes:

- A.T. MACHADO & SILVA – CNPJ 22.696.845/0001-04
- CEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 34.197.115/0001-30
- ERIKA FRANCINE FERREIRA, CNPJ: 09.237.781/0001-07
- FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL – CNPJ 23.909.788/0001-59
- L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 79.168.233/0001-58
- O S SOUZA & SOUZA LTDA, CNPJ: 17.569.488/0001-75
- URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – CNPJ 26.453.541/0001-69

Conforme consta na ata da primeira sessão pública, após recebimento dos envelopes foi realizado o credenciamento dos interessados presentes na sessão e a abertura dos envelopes de habilitação. Os documentos apresentados nos envelopes foram rubricados pela Comissão e representantes presentes. Os documentos de habilitação foram analisados pelos proponentes que apresentaram seus apontamentos conforme consta nas fls. 922-923. Na sequência, a CPL decidiu por suspender a sessão para realização de análise detalhada dos documentos de habilitação.

No dia 30 de novembro de 2023, se reuniram para realizar a análise dos documentos de habilitação os membros da CPL, Grazielle Rodrigues Prestes Honorato, Marciano Moleta, Leonardo Canova Lima e Celso Roberto Babo Alves Junior, membro da CPL e responsável técnico pela elaboração do termo de Referência, qual realizou a análise dos documentos de qualificação técnica previstos no item 10.2 do edital, conforme solicitado pela empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA em sessão pública. Após a análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitação decidiu por:

Declarar HABILITADOS os seguintes interessados:

- A.T. MACHADO & SILVA – CNPJ 22.696.845/0001-04
- CEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 34.197.115/0001-30
- ERIKA FRANCINE FERREIRA, CNPJ: 09.237.781/0001-07
- L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 79.168.233/0001-58
- O S SOUZA & SOUZA LTDA, CNPJ: 17.569.488/0001-75
- URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – CNPJ 26.453.541/0001-69

Handwritten signatures and initials: "G", "sp", and a large signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



E, INABILITADO o seguinte interessado, pelos seguintes motivos:

- FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL – CNPJ 23.909.788/0001-59

- Os atestados de capacidade Técnica Operacional da Proponente apresentados, são insuficientes para a comprovação de sua qualificação técnica, não constando na documentação o quantitativo exigido no item 10.2.5.2, sendo assim não cumpriu o exigido no item 10.2.4 do edital.

10.2.4 Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Proponente que comprove experiência anterior semelhante ao objeto licitado e demonstrando ter capacidade para executar o objeto.

- Não comprovou patrimônio líquido mínimo em valor correspondente a 10% do valor destinado da contratação, conforme exigido no item 10.3.3 do edital:

10.3.3 Comprovação de que possui valor do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% sobre o valor estimado da contratação, conforme artigo 31, §§ 2º e 3º da Lei Federal 8666/93;

- Os índices econômicos LG – liquidez geral, LC – liquidez corrente e SG – solvência geral apresentados foram menores que 1, não cumprindo o exigido no item 10.3.4 do edital.

10.3.4 Declaração assinada pelo representante legal detentor de poderes de administração designado no Contrato Social e do Contabilista da empresa, de boa situação financeira por meio dos índices econômicos (LG – liquidez geral, LC – liquidez corrente, SG – solvência geral), obtidos através das fórmulas abaixo, que deverão ser maiores ou iguais a 1,0 (um inteiro).

10.3.6.4 Será desclassificada a empresa que apresentar resultado menor do que 1 em quaisquer dos índices acima referidos.

Sendo assim, a empresa foi inabilitada com base no item 10.3.6.4 do edital:

10.5.6 A falta de quaisquer dos documentos exigidos em edital ou sua apresentação em desconformidade implicará na inabilitação da licitante, ressalvado o contido no item 10.5.9


Observa-se ainda que a empresa FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL apresentou junto a seus documentos de habilitação, o termo de renúncia relativos à fase de habilitação. Desta forma, renunciando expressamente ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo.

A empresa CEZ ENGENHARIA LTDA não apresentou a certidão simplificada emitida e registrada na Junta Comercial do Paraná. O documento não é obrigatório para fins de habilitação, contudo a empresa não poderá usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme previstos na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

A empresa L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA, apresentou a certidão negativa de débitos trabalhistas vencida, item 10.1-g do edital. Dessa forma, considerando que foi apresentado o documento exigido para efeito de comprovação fiscal e trabalhista e a empresa se enquadra no §1º do art.43 da Lei 123/06 e suas alterações, a mesma foi habilitada neste certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



As empresas ERIKA FRANCINE FERREIRA e L. PEDROSO INCORPORADORA LTDA, apresentaram documentos assinados digitalmente. Como as assinaturas não possuem código de validação, foi solicitado para que as empresas encaminhassem os documentos com assinatura digital via e-mail para certificação da autenticidade. Os documentos apresentados com assinatura digital foram validados, conforme consta em anexo no processo.

Com relação aos apontamentos realizados na sessão pública, a empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA alegou que o engenheiro eletricitista da empresa A.T. MACHADO & SILVA não consta como responsável técnico nas certidões de pessoa jurídica e física do CREA. O edital exige nos itens 10.2.1 e 10.2.2 que seja apresentado os seguintes documentos:

10.2.1 Certidão de registro da proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU dentro de seu prazo de validade


10.2.2 Certidão de registro do Engenheiro Responsável (Pessoa Física) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU, dentro de seu prazo de validade;

O edital não exige a obrigatoriedade de vínculo do engenheiro com a empresa por intermédio de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA. Conforme o item 10.2.6-III do edital, a vinculação do profissional e a empresa se fará mediante a apresentação de contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Quanto a apresentação da Certidão de Registro do Engenheiro (Pessoa Física) referente ao engenheiro eletricitista, o documento foi apresentado conforme consta na fl.246 em anexo ao processo. A empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA também questionou quanto ao atestado de capacidade técnica parcial apresentado pela empresa CEZ ENGENHARIA LTDA, que a mesma só poderia ser aceita após a conclusão da obra. Desta forma, a fim de esclarecer o apontado pelo representante em sessão, foi realizada consulta ao CREA-PR e constatado que a Certidão de Acervo Técnico de obra/serviço em andamento (CAT Parcial) é um documento válido. Caso o quantitativo já executado atenda ao solicitado na licitação esse tipo de CAT poderá ser usado para participar da licitação, conforme e-mail em anexo.

Por fim, a empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA questionou quanto a validade do CRC da empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA. Foi verificada a documentação e constatado que o Certificado de Registro Cadastral da empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA foi emitido em 13/11/2023, sendo o documento válido por 15 dias, ou seja, com vencimento em 28/11/2023. Considerando que a empresa protocolou seus envelopes de habilitação e proposta no dia 28/11/2023 no setor de divisão de licitação, cujo protocolo nº 38755/2023, o documento é considerado válido, visto que o vencimento ocorreu na data da entrega dos documentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



Este relatório será juntado ao processo (físico e digital), encaminhado por e-mail aos participantes para ciência, e o extrato com o resultado será publicado no DOU, DIOE, Jornal Bem Paraná e Boletim Oficial do Município. Após realizadas as publicações, inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos conforme previsto no Art. 109, Inc. I da Lei nº 8.666/93.

Grazielle Rodrigues Prestes Honorato
Presidente da CPL

Marciano Moleta
Membro

Leonardo Canova Lima
Membro

Celso Roberto Babo Alves Junior
Membro e responsável técnico.

PROponente / Tomador 0		Nº Operação -	Nº Siconv -	Apelido do Empreendimento REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO	Início de Obra 01/07/24
Nº CTEF 103/2024	Empresa Executora ERIKA FRANCINE FERREIRA	CNPJ 09.237.781/0001-07	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	Período da Medição 02/08/2024 a 15/09/2025	Nº Medição 13

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:						
1.	ASSOCIAÇÃO BANESTADO	-	-	-	2.161.949,22	-	-	-	1.882.100,90	67.772,25	1.949.873,15
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	820.187,36	-	-	-	600.240,49	35.928,66	636.169,15
		-	-	-	198.262,63	-	-	-	197.152,74	-	197.152,74
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	1.288,68	1.288,68	1,00	-	1,00	1.288,68	-	1.288,68
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	5,00	1.012,97	5.064,85	5,00	-	5,00	5.064,85	-	5.064,85
1.1.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	735,87	61,57	45.307,52	735,87	-	735,87	45.307,52	-	45.307,52
1.1.0.4.	TAPUME COM TELHA METALICA. AF. 05/2018	M2	1.065,56	123,66	131.767,15	1.065,56	-	1.065,56	131.767,15	-	131.767,15
1.1.0.5.	PGRS	UN	1,00	1.109,89	1.109,89	-	-	-	-	-	-
1.1.0.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1); PARA 1 MEDIDOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	238,15	238,15	1,00	-	1,00	238,15	-	238,15
1.1.0.7.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	149,15	149,15	1,00	-	1,00	149,15	-	149,15
1.1.0.8.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	21,32	21,32	1,00	-	1,00	21,32	-	21,32
1.1.0.9.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF. 05/2018	M2	3.390,00	0,43	1.457,70	3.390,00	-	3.390,00	1.457,70	-	1.457,70
1.1.0.10.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	339,00	8,98	3.044,22	339,00	-	339,00	3.044,22	-	3.044,22
1.1.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.390,00	2,60	8.814,00	3.390,00	-	3.390,00	8.814,00	-	8.814,00
1.2.	QUADRA DE FUTSAL	-	-	-	120.453,88	-	-	-	51.345,13	-	51.345,13
1.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	5,76	440,68	2.538,32	5,76	-	5,76	2.538,32	-	2.538,32
1.2.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	633,60	14,67	9.294,91	633,60	-	633,60	9.294,91	-	9.294,91
1.2.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	76,80	84,61	6.498,05	76,80	-	76,80	6.498,05	-	6.498,05
1.2.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020 PA	M	147,00	83,96	12.342,12	147,00	-	147,00	12.342,12	-	12.342,12
1.2.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	0,43	109,55	47,11	0,43	-	0,43	47,11	-	47,11
1.2.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	38,40	40,42	1.552,13	38,40	-	38,40	1.552,13	-	1.552,13
1.2.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	5,76	321,44	1.851,49	5,76	-	5,76	1.851,49	-	1.851,49
1.2.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	8,64	140,67	1.215,39	8,64	-	8,64	1.215,39	-	1.215,39
1.2.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	5,76	27,17	156,50	5,76	-	5,76	156,50	-	156,50
1.2.0.10.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	16,20	30,34	491,51	16,20	-	16,20	491,51	-	491,51
1.2.0.11.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	540,00	28,44	15.357,60	540,00	-	540,00	15.357,60	-	15.357,60
1.2.0.12.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½); COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	288,00	172,49	49.677,12	-	-	-	-	-	-
1.2.0.13.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	540,00	26,10	14.094,00	-	-	-	-	-	-
1.2.0.14.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	52,80	17,66	932,45	-	-	-	-	-	-
1.2.0.15.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	52,80	4,01	211,73	-	-	-	-	-	-
1.2.0.16.	Traves oficial para futebol de salão 32cm em aço galv. 3", com quadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto futsal)	PAR	1,00	4.193,45	4.193,45	-	-	-	-	-	-
1.3.	PARQUE INFANTIL	-	-	-	66.011,69	-	-	-	66.011,69	-	66.011,69
1.3.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	3,24	434,87	1.408,98	3,24	-	3,24	1.408,98	-	1.408,98
1.3.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3,24	14,67	47,53	3,24	-	3,24	47,53	-	47,53
1.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	43,20	82,14	3.548,45	43,20	-	43,20	3.548,45	-	3.548,45
1.3.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	0,24	108,12	25,95	0,24	-	0,24	25,95	-	25,95
1.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	3,24	317,21	1.027,76	3,24	-	3,24	1.027,76	-	1.027,76
1.3.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	21,60	42,03	907,85	21,60	-	21,60	907,85	-	907,85
1.3.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	4,86	138,84	674,76	4,86	-	4,86	674,76	-	674,76
1.3.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	3,24	26,80	86,83	3,24	-	3,24	86,83	-	86,83
1.3.0.9.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	180,00	14,84	2.671,20	180,00	-	180,00	2.671,20	-	2.671,20
1.3.0.10.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	180,00	4,01	721,80	180,00	-	180,00	721,80	-	721,80
1.3.0.11.	Parque infantil colorido (playground), com 10 plataformas (cod de referencia - 12369) - Preço registrado em preço realizado pela Prefeitura Municipal de Telémaco Borba 36/2018 - Registro de preços para aquisição de parques infantis	KIT	1,00	54.890,58	54.890,58	1,00	-	1,00	54.890,58	-	54.890,58
1.4.	MINI QUADRA DE BASQUETE	-	-	-	17.139,83	-	-	-	12.005,35	5.134,48	17.139,83
1.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,04	431,97	881,22	2,04	-	2,04	881,22	-	881,22
1.4.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2,04	13,98	28,52	2,04	-	2,04	28,52	-	28,52
1.4.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	27,20	82,14	2.234,21	27,20	-	27,20	2.234,21	-	2.234,21
1.4.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020 PA	M	54,00	79,73	4.305,42	54,00	-	54,00	4.305,42	-	4.305,42
1.4.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	0,15	108,11	16,22	0,15	-	0,15	16,22	-	16,22
1.4.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	34,40	42,04	1.446,18	34,40	-	34,40	1.446,18	-	1.446,18
1.4.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	2,04	317,21	647,11	2,04	-	2,04	647,11	-	647,11
1.4.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	3,06	138,84	424,85	3,06	-	3,06	424,85	-	424,85
1.4.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	1,15	26,80	30,82	1,15	-	1,15	30,82	-	30,82
1.4.0.10.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	72,00	27,65	1.990,80	72,00	-	72,00	1.990,80	-	1.990,80
1.4.0.11.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	72,00	25,75	1.854,00	-	72,00	72,00	-	1.854,00	1.854,00
1.4.0.12.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	18,70	17,44	326,13	-	18,70	18,70	-	326,13	326,13
1.4.0.13.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	18,70	4,01	74,99	-	18,70	18,70	-	74,99	74,99

PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0	-	-	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO	01/07/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
103/2024	ERIKA FRANCINE FERREIRA	09.237.781/0001-07	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	02/08/2024 a 15/09/2025
				Nº MEDIÇÃO
				13

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	-	-	-	1.882.100,90	67.772,25	1.949.873,15
1.4.0.14.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022	UN	1,00	2.879,36	2.879,36	-	1,00	1,00	-	2.879,36	2.879,36
1.5.	QUADRA DE AREIA 1	-	-	-	33.051,86	-	-	-	33.051,86	-	33.051,86
1.5.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	3,82	434,87	1.661,20	3,82	-	3,82	1.661,20	-	1.661,20
1.5.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	3,82	14,67	56,04	3,82	-	3,82	56,04	-	56,04
1.5.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	50,88	82,14	4.179,28	50,88	-	50,88	4.179,28	-	4.179,28
1.5.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020 PA	M	98,40	79,73	7.845,43	98,40	-	98,40	7.845,43	-	7.845,43
1.5.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 07/2019	M3	0,29	108,12	31,35	0,29	-	0,29	31,35	-	31,35
1.5.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018	M2	25,44	42,04	1.069,50	25,44	-	25,44	1.069,50	-	1.069,50
1.5.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	3,82	317,22	1.211,78	3,82	-	3,82	1.211,78	-	1.211,78
1.5.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	M3	5,72	138,83	794,11	5,72	-	5,72	794,11	-	794,11
1.5.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	3,82	26,80	102,38	3,82	-	3,82	102,38	-	102,38
1.5.0.10.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	232,56	30,12	7.004,71	232,56	-	232,56	7.004,71	-	7.004,71
1.5.0.11.	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	69,76	110,64	7.718,25	69,76	-	69,76	7.718,25	-	7.718,25
1.5.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	69,76	2,82	196,72	69,76	-	69,76	196,72	-	196,72
1.5.0.13.	Rede para volei profissional - em nylon e com medidor de altura	unid	1,00	232,94	232,94	1,00	-	1,00	232,94	-	232,94
1.5.0.14.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/ esticador e catraca	par	1,00	948,17	948,17	1,00	-	1,00	948,17	-	948,17
1.6.	QUADRA DE AREIA 2	-	-	-	33.927,05	-	-	-	33.927,05	-	33.927,05
1.6.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	3,82	434,87	1.661,20	3,82	-	3,82	1.661,20	-	1.661,20
1.6.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	3,82	14,68	56,08	3,82	-	3,82	56,08	-	56,08
1.6.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	50,88	84,82	4.315,64	50,88	-	50,88	4.315,64	-	4.315,64
1.6.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020 PA	M	98,40	82,85	8.152,44	98,40	-	98,40	8.152,44	-	8.152,44
1.6.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 07/2019	M3	0,29	108,12	31,35	0,29	-	0,29	31,35	-	31,35
1.6.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018	M2	25,44	42,04	1.069,50	25,44	-	25,44	1.069,50	-	1.069,50
1.6.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	3,82	317,21	1.211,74	3,82	-	3,82	1.211,74	-	1.211,74
1.6.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	M3	5,72	134,93	771,80	5,72	-	5,72	771,80	-	771,80
1.6.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	3,82	26,80	102,38	3,82	-	3,82	102,38	-	102,38
1.6.0.10.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	232,56	30,12	7.004,71	232,56	-	232,56	7.004,71	-	7.004,71
1.6.0.11.	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	69,76	117,15	8.172,38	69,76	-	69,76	8.172,38	-	8.172,38
1.6.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	69,76	2,82	196,72	69,76	-	69,76	196,72	-	196,72
1.6.0.13.	Rede para volei profissional - em nylon e com medidor de altura	unid	1,00	232,94	232,94	1,00	-	1,00	232,94	-	232,94
1.6.0.14.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/ esticador e catraca	par	1,00	948,17	948,17	1,00	-	1,00	948,17	-	948,17
1.7.	CAIXAS DE AREIA	-	-	-	4.836,00	-	-	-	4.836,00	-	4.836,00
1.7.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DO LACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	20,16	7,59	153,01	20,16	-	20,16	153,01	-	153,01
1.7.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 03/2015	M2	20,16	54,98	1.108,40	20,16	-	20,16	1.108,40	-	1.108,40
1.7.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 06/2014	M2	20,16	3,37	67,94	20,16	-	20,16	67,94	-	67,94
1.7.0.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	20,16	16,44	331,43	20,16	-	20,16	331,43	-	331,43
1.7.0.5.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	25,20	82,28	2.073,46	25,20	-	25,20	2.073,46	-	2.073,46
1.7.0.6.	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,58	117,15	888,00	7,58	-	7,58	888,00	-	888,00
1.7.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	75,80	2,82	213,76	75,80	-	75,80	213,76	-	213,76
1.8.	CAMPO DE FUTEBOL	-	-	-	15.408,21	-	-	-	959,67	-	959,67
1.8.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 05/2018	M2	231,30	0,43	99,46	231,30	-	231,30	99,46	-	99,46
1.8.0.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	23,13	8,99	207,94	23,13	-	23,13	207,94	-	207,94
1.8.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	231,30	2,82	652,27	231,30	-	231,30	652,27	-	652,27
1.8.0.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 05/2018	M2	1.542,00	9,37	14.448,54	-	-	-	-	-	-
1.9.	ARQUIBANCADA EM ALVENARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	ESTRUTURA - BALDRAME E ESTACAS	-	-	-	19.869,13	-	-	-	19.869,13	-	19.869,13
1.10.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	4,49	434,87	1.952,57	4,49	-	4,49	1.952,57	-	1.952,57
1.10.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	4,49	14,68	65,91	4,49	-	4,49	65,91	-	65,91
1.10.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	59,84	82,14	4.915,26	59,84	-	59,84	4.915,26	-	4.915,26
1.10.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020 PA	M	115,20	79,53	9.161,86	115,20	-	115,20	9.161,86	-	9.161,86
1.10.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 07/2019	M3	0,34	108,12	36,76	0,34	-	0,34	36,76	-	36,76
1.10.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018	M2	29,92	42,04	1.257,84	29,92	-	29,92	1.257,84	-	1.257,84
1.10.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	4,49	317,21	1.424,27	4,49	-	4,49	1.424,27	-	1.424,27
1.10.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	M3	6,73	138,83	934,33	6,73	-	6,73	934,33	-	934,33
1.10.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	4,49	26,80	120,33	4,49	-	4,49	120,33	-	120,33
1.11.	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO	-	-	-	60.943,95	-	-	-	54.317,93	-	54.317,93
1.11.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	119,68	118,48	14.179,69	119,68	-	119,68	14.179,69	-	14.179,69

PROponente / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	Apelido do Empreendimento REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO	Início de Obra 01/07/24
Nº CTEF 103/2024	Empresa Executora ERIKA FRANCINE FERREIRA	CNPJ 09.237.781/0001-07	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	Período da Medição 02/08/2024 a 15/09/2025
				Nº Medição 13

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	-	-	-	1.882.100,90	67.772,25
1.11.0.2.	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, incluso escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	179,52	195,12	35.027,94	179,52	-	179,52	35.027,94	35.027,94
1.11.0.3.	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos- R1	M2	179,52	25,77	4.626,23	-	-	-	-	-
1.11.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	124,52	36,60	4.557,43	124,52	-	124,52	4.557,43	4.557,43
1.11.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	124,52	4,44	552,87	124,52	-	124,52	552,87	552,87
1.11.0.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M2	124,52	3,11	387,26	-	-	-	-	-
1.11.0.7.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	124,52	12,95	1.612,53	-	-	-	-	-
1.12.	CICLOVIA INFANTIL	-	-	-	50.789,78	-	-	-	-	-
1.12.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	23,40	108,12	2.530,01	-	-	-	-	-
1.12.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2018	M2	39,00	29,95	1.168,05	-	-	-	-	-
1.12.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	78,00	82,14	6.406,92	-	-	-	-	-
1.12.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	780,00	30,12	23.493,60	-	-	-	-	-
1.12.0.5.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	M2	780,00	3,84	2.995,20	-	-	-	-	-
1.12.0.6.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	780,00	18,20	14.196,00	-	-	-	-	-
1.13.	ÁREA DECK E PONTE DE MADEIRA	-	-	-	28.577,64	-	-	-	26.544,00	2.033,64
1.13.0.1.	Viga de madeira maciça 10"x4" - Fornecimento e instalação	M	210,00	126,40	26.544,00	210,00	-	210,00	26.544,00	26.544,00
1.13.0.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO - 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	252,00	8,07	2.033,64	-	252,00	252,00	-	2.033,64
1.14.	CONCRETO EM CONCRETO	-	-	-	3.600,34	-	-	-	2.776,34	824,00
1.14.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,18	434,87	78,28	0,18	-	0,18	78,28	78,28
1.14.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	0,18	14,68	2,64	0,18	-	0,18	2,64	2,64
1.14.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	3,20	84,82	271,42	3,20	-	3,20	271,42	271,42
1.14.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020 PA	M	10,00	110,48	1.104,80	10,00	-	10,00	1.104,80	1.104,80
1.14.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	0,36	108,11	38,92	0,36	-	0,36	38,92	38,92
1.14.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	4,40	42,04	184,98	4,40	-	4,40	184,98	184,98
1.14.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,18	317,21	57,10	0,18	-	0,18	57,10	57,10
1.14.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	0,48	138,84	66,64	0,48	-	0,48	66,64	66,64
1.14.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	0,30	26,80	8,04	0,30	-	0,30	8,04	8,04
1.14.0.10.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	32,00	30,11	963,52	32,00	-	32,00	963,52	963,52
1.14.0.11.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	32,00	25,75	824,00	-	32,00	32,00	-	824,00
1.15.	LAGO ARTIFICIAL	-	-	-	32.109,77	-	-	-	32.109,77	-
1.15.0.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 05/2020	M3	2.066,00	6,64	13.718,24	2.066,00	-	2.066,00	13.718,24	13.718,24
1.15.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.066,00	1,31	2.706,46	2.066,00	-	2.066,00	2.706,46	2.706,46
1.15.0.3.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	2.066,00	2,06	4.255,96	2.066,00	-	2.066,00	4.255,96	4.255,96
1.15.0.4.	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	103,30	110,64	11.429,11	103,30	-	103,30	11.429,11	11.429,11
1.16.	ACADEMIA	-	-	-	12.005,57	-	-	-	-	12.005,57
1.16.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,41	434,87	613,17	-	1,41	1,41	613,17	613,17
1.16.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1,41	14,68	20,70	-	1,41	1,41	-	20,70
1.16.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	18,80	84,82	1.594,62	-	18,80	18,80	-	1.594,62
1.16.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020 PA	M	38,25	79,53	3.042,02	-	38,25	38,25	-	3.042,02
1.16.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	0,11	108,12	11,89	-	0,11	0,11	-	11,89
1.16.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	9,40	42,04	395,18	-	9,40	9,40	-	395,18
1.16.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,41	317,21	447,27	-	1,41	1,41	-	447,27
1.16.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	2,12	138,84	294,34	-	2,12	2,12	-	294,34
1.16.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	1,41	26,80	37,79	-	1,41	1,41	-	37,79
1.16.0.10.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	34,52	30,12	1.039,74	-	34,52	34,52	-	1.039,74
1.16.0.11.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	34,52	25,75	888,89	-	34,52	34,52	-	888,89
1.16.0.12.	Kit de academia adulto composto por 11 elementos - Fornecimento e instalação - Preço registrado em pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Telmaco Borba 7/1/2018 - Registro de preços para aquisição de academia ao ar livre	KIT	1,00	3.063,59	3.063,59	-	1,00	1,00	-	3.063,59
1.16.0.13.	Kit de academia PNE composto por 3 elementos - Fornecimento e instalação - Preço registrado em pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Telmaco Borba 20/2018 - Registro de preços para aquisição de academia ao ar livre	KIT	1,00	556,37	556,37	-	1,00	1,00	-	556,37
1.17.	ESTACIONAMENTO INTERNO	-	-	-	49.995,29	-	-	-	3.871,93	12.415,94
1.17.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	503,57	2,53	1.274,03	503,57	-	503,57	1.274,03	1.274,03
1.17.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	75,54	70,97	5.361,07	-	75,54	75,54	-	5.361,07
1.17.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	50,36	109,60	5.519,46	-	50,36	50,36	-	5.519,46
1.17.0.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	125,89	6,57	827,10	125,89	-	125,89	827,10	827,10
1.17.0.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM EAI	M2	503,57	5,04	2.537,99	-	-	-	-	-
1.17.0.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	503,57	4,65	2.341,60	-	-	-	-	-
1.17.0.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	25,18	8,49	213,78	-	-	-	-	-

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0	-	-	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO	01/07/24
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Nº Medição
103/2024	ERIKA FRANCINE FERREIRA	09.237.781/0001-07	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	13

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	2.161.949,22	-	-	1.882.100,90	67.772,25	1.949.873,15
1.17.0.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	25,18	1.136,38	28.614,05	-	-	-	-	-	-
1.17.0.9.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	94,06	35,15	3.306,21	50,38	43,68	94,06	1.770,80	1.535,41	3.306,21
1.18.	ESTACIONAMENTO ÔNIBUS	-	-	-	9.298,30	-	-	-	-	3.515,03	3.515,03
1.18.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	85,37	2,53	215,99	-	85,37	85,37	-	215,99	215,99
1.18.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	12,81	77,84	997,13	-	12,81	12,81	-	997,13	997,13
1.18.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	8,54	113,10	965,87	-	8,54	8,54	-	965,87	965,87
1.18.0.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	21,34	6,57	140,20	-	21,34	21,34	-	140,20	140,20
1.18.0.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM EAI	M2	85,37	5,42	462,71	-	-	-	-	-	-
1.18.0.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	85,37	5,06	431,97	-	-	-	-	-	-
1.18.0.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4,27	8,49	36,25	-	-	-	-	-	-
1.18.0.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	4,27	1.136,38	4.852,34	-	-	-	-	-	-
1.18.0.9.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	32,00	37,37	1.195,84	-	32,00	32,00	-	1.195,84	1.195,84
1.19.	PERGOLADO	-	-	-	63.906,44	-	-	-	61.461,90	-	61.461,90
1.19.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,87	434,87	1.248,08	2,87	-	2,87	1.248,08	-	1.248,08
1.19.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	2,87	14,67	42,10	2,87	-	2,87	42,10	-	42,10
1.19.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	38,30	82,14	3.145,96	38,30	-	38,30	3.145,96	-	3.145,96
1.19.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020_PA	M	74,82	79,73	5.965,40	74,82	-	74,82	5.965,40	-	5.965,40
1.19.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	0,22	108,30	23,83	0,22	-	0,22	23,83	-	23,83
1.19.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF. 06/2018	M2	19,15	44,67	855,43	19,15	-	19,15	855,43	-	855,43
1.19.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	2,87	317,21	910,39	2,87	-	2,87	910,39	-	910,39
1.19.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	4,31	138,83	598,36	4,31	-	4,31	598,36	-	598,36
1.19.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	2,87	26,80	76,92	2,87	-	2,87	76,92	-	76,92
1.19.0.10.	Viga de madeira maciça 10"x4" - Fornecimento e instalação	M	379,50	126,40	47.968,80	379,50	-	379,50	47.968,80	-	47.968,80
1.19.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	223,00	2,81	626,63	223,00	-	223,00	626,63	-	626,63
1.19.0.12.	Pastilha (5x5)cm em cores com argamassa pré fabricada	M2	8,00	124,96	999,68	-	-	-	-	-	-
1.19.0.13.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO - 1 DEMÃO. AF. 01/2022	M2	138,00	10,47	1.444,86	-	-	-	-	-	-
2.	REFORMA SUB-SOLO, CHURRASQUEIRA E SANITÁRIOS	-	-	-	715.358,94	-	-	-	714.179,79	1.179,05	715.358,84
2.1.	SUB-SOLO (VESTIÁRIO)	-	-	-	22.758,48	-	-	-	22.758,48	-	22.758,48
2.1.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	103,65	36,97	3.831,94	103,65	-	103,65	3.831,94	-	3.831,94
2.1.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	103,65	23,20	2.404,68	103,65	-	103,65	2.404,68	-	2.404,68
2.1.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	69,86	12,34	862,07	69,86	-	69,86	862,07	-	862,07
2.1.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	69,86	4,01	280,14	69,86	-	69,86	280,14	-	280,14
2.1.0.5.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	17,90	60,32	1.079,73	17,90	-	17,90	1.079,73	-	1.079,73
2.1.0.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	15,91	125,61	1.998,46	15,91	-	15,91	1.998,46	-	1.998,46
2.1.0.7.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	4,82	434,87	2.096,07	4,82	-	4,82	2.096,07	-	2.096,07
2.1.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4,82	12,28	59,19	4,82	-	4,82	59,19	-	59,19
2.1.0.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	85,65	100,61	8.617,25	85,65	-	85,65	8.617,25	-	8.617,25
2.1.0.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	4,82	317,21	1.528,95	4,82	-	4,82	1.528,95	-	1.528,95
2.2.	CHURRASQUEIRA	-	-	-	21.234,77	-	-	-	21.234,77	-	21.234,77
2.2.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	254,05	36,97	9.392,23	254,05	-	254,05	9.392,23	-	9.392,23
2.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	254,05	23,20	5.893,96	254,05	-	254,05	5.893,96	-	5.893,96
2.2.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	164,78	12,34	2.033,39	164,78	-	164,78	2.033,39	-	2.033,39
2.2.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	164,78	4,00	659,12	164,78	-	164,78	659,12	-	659,12
2.2.0.5.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,26	434,87	547,94	1,26	-	1,26	547,94	-	547,94
2.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,26	12,28	15,47	1,26	-	1,26	15,47	-	15,47
2.2.0.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	22,44	100,61	2.257,69	22,44	-	22,44	2.257,69	-	2.257,69
2.2.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,26	317,21	399,68	1,26	-	1,26	399,68	-	399,68
2.2.0.9.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1,00	35,29	35,29	1,00	-	1,00	35,29	-	35,29
2.3.	SANITÁRIOS	-	-	-	6.942,94	-	-	-	6.942,94	-	6.942,94
2.3.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	71,78	37,53	2.693,90	71,78	-	71,78	2.693,90	-	2.693,90
2.3.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	71,78	23,20	1.665,30	71,78	-	71,78	1.665,30	-	1.665,30
2.3.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	50,70	12,34	625,64	50,70	-	50,70	625,64	-	625,64
2.3.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	50,70	4,00	202,80	50,70	-	50,70	202,80	-	202,80
2.3.0.5.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	20,46	60,32	1.234,15	20,46	-	20,46	1.234,15	-	1.234,15
2.3.0.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	10,36	24,15	250,19	10,36	-	10,36	250,19	-	250,19
2.3.0.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	6,00	9,87	59,22	6,00	-	6,00	59,22	-	59,22

PROponente / Tomador 0		Nº Operação -		Nº Siconv -		Apelido do Empreendimento REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO		Início de Obra 01/07/24	
Nº CTEF 103/2024		Empresa Executora ERIKA FRANCINE FERREIRA		CNPJ 09.237.781/0001-07		Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Período da Medição 02/08/2024 a 15/09/2025	
								Nº Medição 13	

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	2.161.949,22	-	-	1.882.100,90	67.772,25	1.949.873,15
2.3.0.8.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,00	35,29	211,74	6,00	-	211,74	-	-	211,74
2.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	17.081,55	-	-	17.081,55	-	-	17.081,55
2.4.1.	ESGOTO	-	-	-	17.081,55	-	-	17.081,55	-	-	17.081,55
2.4.1.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	49,57	446,13	9,00	-	9,00	446,13	-	446,13
2.4.1.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	430,75	3.446,00	8,00	-	8,00	3.446,00	-	3.446,00
2.4.1.3.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	122,56	735,36	6,00	-	6,00	735,36	-	735,36
2.4.1.4.	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,91	109,10	10,00	-	10,00	109,10	-	109,10
2.4.1.5.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	41,00	328,00	8,00	-	8,00	328,00	-	328,00
2.4.1.6.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	40,18	321,44	8,00	-	8,00	321,44	-	321,44
2.4.1.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,32	99,14	130,86	1,32	-	1,32	130,86	-	130,86
2.4.1.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,41	72,67	2.137,22	29,41	-	29,41	2.137,22	-	2.137,22
2.4.1.9.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,83	67,60	2.557,31	37,83	-	37,83	2.557,31	-	2.557,31
2.4.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	28,36	226,88	8,00	-	8,00	226,88	-	226,88
2.4.1.11.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	2.108,23	2.108,23	1,00	-	1,00	2.108,23	-	2.108,23
2.4.1.12.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.365,06	4.365,06	1,00	-	1,00	4.365,06	-	4.365,06
2.4.1.13.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,49	169,96	4,00	-	4,00	169,96	-	169,96
2.5.	ÁGUA FRIA	-	-	-	3.115,70	-	-	3.115,70	-	-	3.115,70
2.5.0.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	38,73	193,65	5,00	-	5,00	193,65	-	193,65
2.5.0.2.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	28,59	114,36	4,00	-	4,00	114,36	-	114,36
2.5.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	76,61	12,96	992,87	76,61	-	76,61	992,87	-	992,87
2.5.0.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,16	19,89	977,79	49,16	-	49,16	977,79	-	977,79
2.5.0.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	17,76	142,08	8,00	-	8,00	142,08	-	142,08
2.5.0.6.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	12,60	88,20	7,00	-	7,00	88,20	-	88,20
2.5.0.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,83	41,66	2,00	-	2,00	41,66	-	41,66
2.5.0.8.	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,62	78,10	5,00	-	5,00	78,10	-	78,10
2.5.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	9,96	308,76	31,00	-	31,00	308,76	-	308,76
2.5.0.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,71	178,23	13,00	-	13,00	178,23	-	178,23
2.6.	OUTROS ELEMENTOS	-	-	-	34.683,96	-	-	34.683,96	-	-	34.683,96
2.6.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	611,80	5.506,20	9,00	-	9,00	5.506,20	-	5.506,20
2.6.0.2.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	22,73	318,22	14,00	-	14,00	318,22	-	318,22
2.6.0.3.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	715,30	2.145,90	3,00	-	3,00	2.145,90	-	2.145,90
2.6.0.4.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	43,53	391,77	9,00	-	9,00	391,77	-	391,77
2.6.0.5.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	352,63	3.526,30	10,00	-	10,00	3.526,30	-	3.526,30
2.6.0.6.	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	354,50	1.418,00	4,00	-	4,00	1.418,00	-	1.418,00
2.6.0.7.	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	700,31	1.400,62	2,00	-	2,00	1.400,62	-	1.400,62
2.6.0.8.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	7,00	649,81	4.548,67	7,00	-	7,00	4.548,67	-	4.548,67
2.6.0.9.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	873,75	3.495,00	4,00	-	4,00	3.495,00	-	3.495,00
2.6.0.10.	BARRA DE APOIO EM "I", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	691,91	5.535,28	8,00	-	8,00	5.535,28	-	5.535,28
2.6.0.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	346,11	2.768,88	8,00	-	8,00	2.768,88	-	2.768,88
2.6.0.12.	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	3,00	853,20	2.559,60	3,00	-	3,00	2.559,60	-	2.559,60
2.6.0.13.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	267,38	1.069,52	4,00	-	4,00	1.069,52	-	1.069,52
2.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	609.541,44	-	-	609.541,44	-	-	609.541,44
2.7.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA POSICIONAMENTO DE ELETRODUTO 2". FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M	2.000,00	19,72	39.440,00	2.000,00	-	2.000,00	39.440,00	-	39.440,00
2.7.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA POSICIONAMENTO DE ELETRODUTO 4". FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M	200,00	27,47	5.494,00	200,00	-	200,00	5.494,00	-	5.494,00
2.7.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	345,00	2,93	1.010,85	345,00	-	345,00	1.010,85	-	1.010,85
2.7.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.157,40	4,04	28.915,90	7.157,40	-	7.157,40	28.915,90	-	28.915,90
2.7.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18.252,00	6,70	122.288,40	18.252,00	-	18.252,00	122.288,40	-	122.288,40
2.7.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	23,24	4.648,00	200,00	-	200,00	4.648,00	-	4.648,00

PROponente / Tomador 0		Nº Operação -		Nº Siconv -		Apelido do Empreendimento REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO		Início de Obra 01/07/24	
Nº CTEF 103/2024		Empresa Executora ERIKA FRANCINE FERREIRA		CNPJ 09.237.781/0001-07		Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Período da Medição 02/08/2024 a 15/09/2025	
								Nº Medição 13	

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	2.161.949,22	-	-	1.882.100,90	67.772,25
2.7.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	600,00	26,18	15.708,00	600,00	-	600,00	15.708,00	-
2.7.0.8.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	159,00	103,65	16.480,35	159,00	-	159,00	16.480,35	-
2.7.0.9.	POSTE ORNAMENTAL - 4,10M DE ALTURA - INCLUSA ESTRUTURA DE BASE E CHUVA-DORES	UD.	151,00	2.368,77	357.684,27	151,00	-	151,00	357.684,27	-
2.7.0.10.	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	238,50	23,53	5.611,91	238,50	-	238,50	5.611,91	-
2.7.0.11.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	159,00	69,69	11.080,71	159,00	-	159,00	11.080,71	-
2.7.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	53,30	106,60	-	2,00	2,00	-	106,60
2.7.0.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	69,68	139,36	-	2,00	2,00	-	139,36
2.7.0.14.	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	51,90	103,80	-	2,00	2,00	-	103,80
2.7.0.15.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	50,71	152,13	-	3,00	3,00	-	152,13
2.7.0.16.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	55,21	110,42	-	2,00	2,00	-	110,42
2.7.0.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	13,94	27,88	-	2,00	2,00	-	27,88
2.7.0.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	75,54	75,54	-	1,00	1,00	-	75,54
2.7.0.19.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	366,58	366,58	-	1,00	1,00	-	366,58
2.7.0.20.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "145" KA TIPO ACO	UN	1,00	96,74	96,74	-	1,00	1,00	-	96,74
3.	QUIOSQUES	-	-	-	83.566,87	-	-	-	72.694,96	10.871,91
3.1.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BALDRAMES	-	-	-	10.621,35	-	-	-	10.621,35	-
3.1.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,61	434,87	700,14	1,61	-	1,61	700,14	-
3.1.0.2.	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	1,61	14,67	23,62	1,61	-	1,61	23,62	-
3.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	21,46	84,82	1.820,24	21,46	-	21,46	1.820,24	-
3.1.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020 PA	M	63,00	82,85	5.219,55	63,00	-	63,00	5.219,55	-
3.1.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	0,24	108,30	25,99	0,24	-	0,24	25,99	-
3.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM. AF_ 06/2018	M2	29,50	44,67	1.317,77	29,50	-	29,50	1.317,77	-
3.1.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	1,61	317,21	510,71	1,61	-	1,61	510,71	-
3.1.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	M3	4,83	138,83	670,55	4,83	-	4,83	670,55	-
3.1.0.9.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2023 PE	M3	2,70	91,29	246,48	2,70	-	2,70	246,48	-
3.1.0.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	3,22	26,80	86,30	3,22	-	3,22	86,30	-
3.2.	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS	-	-	-	6.577,45	-	-	-	6.577,45	-
3.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,91	434,87	395,73	0,91	-	0,91	395,73	-
3.2.0.2.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	0,91	12,28	11,17	0,91	-	0,91	11,17	-
3.2.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	15,57	100,61	1.566,50	15,57	-	15,57	1.566,50	-
3.2.0.4.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,71	434,87	743,63	1,71	-	1,71	743,63	-
3.2.0.5.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1,71	12,28	21,00	1,71	-	1,71	21,00	-
3.2.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRA DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	24,60	122,29	3.008,33	24,60	-	24,60	3.008,33	-
3.2.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	2,62	317,21	831,09	2,62	-	2,62	831,09	-
3.3.	ALVENARIA E FECHAMENTO	-	-	-	26.467,18	-	-	-	26.467,18	-
3.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	211,89	124,91	26.467,18	211,89	-	211,89	26.467,18	-
3.4.	REVESTIMENTO DE PAREDES	-	-	-	25.437,06	-	-	-	14.565,15	10.871,91
3.4.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE	M2	56,99	72,66	4.140,89	-	56,99	56,99	-	4.140,89
3.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	347,12	4,43	1.537,74	347,12	-	347,12	1.537,74	-
3.4.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 12/2014	M2	347,12	37,53	13.027,41	347,12	-	347,12	13.027,41	-
3.4.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_ 05/2017	M2	290,13	23,20	6.731,02	-	290,13	290,13	-	6.731,02
3.5.	PISOS QUIOSQUES	-	-	-	4.363,35	-	-	-	4.363,35	-
3.5.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023 PE	M2	30,83	48,44	1.493,41	30,83	-	30,83	1.493,41	-
3.5.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 07/2019	M3	0,92	108,11	99,46	0,92	-	0,92	99,46	-
3.5.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	1,54	29,95	46,12	1,54	-	1,54	46,12	-
3.5.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2023	M2	30,83	30,12	928,60	30,83	-	30,83	928,60	-
3.5.0.5.	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023	M	38,18	8,08	308,49	38,18	-	38,18	308,49	-
3.5.0.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	28,47	52,24	1.487,27	28,47	-	28,47	1.487,27	-
3.6.	COMPONENTES QUIOSQUES	-	-	-	10.100,48	-	-	-	10.100,48	-
3.6.0.1.	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE "0,55 X 1,20" M	UN	8,00	286,28	2.290,24	8,00	-	8,00	2.290,24	-
3.6.0.2.	CHUVRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	-	8,00	976,28	7.810,24	8,00	-	8,00	7.810,24	-
4.	ESQUADRIAS	-	-	-	463.738,77	-	-	-	19.792,63	463.738,77
4.1.	PORTAS	-	-	-	25.651,34	-	-	-	25.651,34	-
4.1.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	14,00	1.131,65	15.843,10	14,00	-	14,00	15.843,10	-
4.1.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	8,00	1.226,03	9.808,24	8,00	-	8,00	9.808,24	-
4.2.	JANELAS E VIDROS	-	-	-	9.616,74	-	-	-	9.616,74	-

PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	-	-	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - SÃO FRANCISCO	01/07/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
103/2024	ERIKA FRANCINE FERREIRA	09.237.781/0001-07	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	02/08/2024 a 15/09/2025
				Nº MEDIÇÃO
				13

Realizado Acumulado: 90,19%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO					TOTAL:	2.161.949,22	-	-	-	1.882.100,90	67.772,25	1.949.873,15
4.2.0.1.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	14,00	686,91	9.616,74	14,00	-	14,00	9.616,74	-	9.616,74	
4.3.	VERGAS E CONTRAVERGAS	-	-	-	897,56	-	-	-	897,56	-	897,56	
4.3.0.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	4,00	65,49	261,96	4,00	-	4,00	261,96	-	261,96	
4.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	10,00	38,80	388,00	10,00	-	10,00	388,00	-	388,00	
4.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	4,00	61,90	247,60	4,00	-	4,00	247,60	-	247,60	
4.4.	PEITORIL E SOLEIRAS	-	-	-	2.607,78	-	-	-	2.607,78	-	2.607,78	
4.4.0.1.	Peitoril de mármore, L=25cm e E=3cm	M	14,00	186,27	2.607,78	14,00	-	14,00	2.607,78	-	2.607,78	
4.5.	PINTURA EM ESQUADRIAS	-	-	-	395,22	-	-	-	395,22	-	395,22	
4.5.0.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	14,00	28,23	395,22	14,00	-	14,00	395,22	-	395,22	
4.6.	BANCOS	-	-	-	41.003,76	-	-	-	41.003,76	-	41.003,76	
4.6.0.1.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura = 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, incluso pintura	unid.	56,00	732,21	41.003,76	56,00	-	56,00	41.003,76	-	41.003,76	
4.7.	PISO CONCRETO (ACADEMIA)	-	-	-	3.792,63	-	-	-	-	3.792,63	3.792,63	
4.7.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,78	434,87	339,20	-	0,78	0,78	-	339,20	339,20	
4.7.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,78	12,28	9,58	-	0,78	0,78	-	9,58	9,58	
4.7.0.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,78	317,21	247,42	-	0,78	0,78	-	247,42	247,42	
4.7.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M3	1,55	108,11	167,57	-	1,55	1,55	-	167,57	167,57	
4.7.0.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	34,52	30,11	1.039,40	-	34,52	34,52	-	1.039,40	1.039,40	
4.7.0.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	13,81	84,82	1.171,36	-	13,81	13,81	-	1.171,36	1.171,36	
4.7.0.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	40,52	20,19	818,10	-	40,52	40,52	-	818,10	818,10	
4.8.	PISO DA PRAÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9.	PAVER	-	-	-	195.900,00	-	-	-	181.770,00	6.000,00	187.770,00	
4.9.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	3.750,00	52,24	195.900,00	3.479,52	114,85	3.594,37	181.770,00	6.000,00	187.770,00	
4.10.	GRAMA	-	-	-	134.076,73	-	-	-	120.000,00	10.000,00	130.000,00	
4.10.0.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	12.805,80	10,47	134.076,73	11.461,32	955,11	12.416,43	120.000,00	10.000,00	130.000,00	
4.11.	COBERTURA CHURRASQUEIRA	-	-	-	49.797,01	-	-	-	49.797,01	-	49.797,01	
4.11.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	179,06	36,83	6.594,78	179,06	-	179,06	6.594,78	-	6.594,78	
4.11.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	179,06	115,28	20.642,04	179,06	-	179,06	20.642,04	-	20.642,04	
4.11.0.3.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	158,78	93,87	14.904,68	158,78	-	158,78	14.904,68	-	14.904,68	
4.11.0.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	54,08	59,94	3.241,56	54,08	-	54,08	3.241,56	-	3.241,56	
4.11.0.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	54,08	48,53	2.624,50	54,08	-	54,08	2.624,50	-	2.624,50	
4.11.0.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	5,92	33,53	198,50	5,92	-	5,92	198,50	-	198,50	
4.11.0.7.	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REV 01 12/2021	M	89,53	17,77	1.590,95	89,53	-	89,53	1.590,95	-	1.590,95	
5.	COBERTURA	-	-	-	79.097,38	-	-	-	63.246,25	-	63.246,25	
5.1.	COBERTURA SANITÁRIOS	-	-	-	14.407,38	-	-	-	14.407,38	-	14.407,38	
5.1.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	53,75	115,28	6.196,30	53,75	-	53,75	6.196,30	-	6.196,30	
5.1.0.2.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	44,86	93,87	4.211,01	44,86	-	44,86	4.211,01	-	4.211,01	
5.1.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	31,69	59,94	1.899,50	31,69	-	31,69	1.899,50	-	1.899,50	
5.1.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	31,69	48,53	1.537,92	31,69	-	31,69	1.537,92	-	1.537,92	
5.1.0.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	2,54	33,53	85,17	2,54	-	2,54	85,17	-	85,17	
5.1.0.6.	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REV 01 12/2021	M	26,87	17,77	477,48	26,87	-	26,87	477,48	-	477,48	
5.2.	COBERTURA QUIOSQUES	-	-	-	48.838,87	-	-	-	48.838,87	-	48.838,87	
5.2.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	69,48	36,83	2.558,95	69,48	-	69,48	2.558,95	-	2.558,95	
5.2.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	69,48	115,28	8.009,65	69,48	-	69,48	8.009,65	-	8.009,65	
5.2.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	8,00	2.504,73	20.037,84	8,00	-	8,00	20.037,84	-	20.037,84	
5.2.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	9,00	1.137,87	10.240,83	9,00	-	9,00	10.240,83	-	10.240,83	
5.2.0.5.	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REV 01 12/2021	M	35,12	17,77	624,08	35,12	-	35,12	624,08	-	624,08	
5.2.0.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	30,83	93,87	2.894,01	30,83	-	30,83	2.894,01	-	2.894,01	
5.2.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	5,70	59,94	341,66	5,70	-	5,70	341,66	-	341,66	
5.2.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	76,02	48,53	3.689,25	76,02	-	76,02	3.689,25	-	3.689,25	
5.2.0.9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	13,20	33,53	442,60	13,20	-	13,20	442,60	-	442,60	
5.3.	LIMPEZA GERAL	-	-	-	15.851,13	-	-	-	-	-	-	
5.3.0.1.	Limpeza final da obra	M2	8.046,26	1,97	15.851,13	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

TELEMÁCO BORBA
Local
segunda-feira, 15 de setembro de 2025
DataResponsável Técnico pela Fiscalização
Nome: CELSO ROBERTO BABO ALVES JUNIOR
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 144.819/D
ART/RRT: 1720235161717