



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Ofício n.º 162/2015-GP-REQ

Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2015.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores,


Em resposta ao Requerimento n.º153/2015, de autoria dos Vereadores Carlos Roberto Ramos, Aparecida de Fátima Ribeiro Frazza, Célia Regina Sobrinho de Andrade, Everton Fernando Soares e Rubens Benck, referente Cronograma Físico Financeiro, a Administração Municipal encaminha as informações solicitadas através de cópia de Memorando n.º 293/2015-SMF, em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Gibson
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Mário Cesar Marcondes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Oscar Hey, 99
84261-640 - Telêmaco Borba - PR





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

Memorando n.º : 293/2015
Da : Secretaria Municipal de Finanças
Para : Secretaria Geral de Gabinete
Data : 02 de setembro de 2015
Assunto : **Resposta ao Requerimento n.º 153/2015**

Atendendo ao solicitado no Requerimento n.º 153/2015 da Câmara Municipal de Vereadores, encaminho cópias referente a cobertura e reforma geral da Concha Acústica oriunda do contrato de prestação de serviço n.º 155/2014 firmado junto com a empresa Corrêa e Koch Ltda – ME.

01) Cronograma físico-financeiro: Anexo

02)

Medição	Data de Emissão	NF	Valor da NF	% realizado
1ª	12/03/2015	42	7.919,03	1,01%
2ª	25/03/2015	43	8.571,85	0,09%
3ª	28/04/2015	46	<u>7.072,40</u>	<u>0,91%</u>
			23.563,28	2,01%

Com relação a obra, o percentual executado foi de 2,01%.

03) Medições seguintes não realizada/faturada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Marcos Rodrigues Biscaia
Divisão de Administração Financeira

Benedito Alves Junior
Secretário Municipal de Finanças

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO	% MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa Padrão PMTB - dimensão 2,00 x 1,00 m	ud	1,00	310,00	381,30	381,30	381,30	100,00%
1.2	Depósito de obra sem piso	m²	12,00	140,00	172,20	2.066,40	-	0,00%
1.3	Locação e marcação da obra	m²	1.948,73	6,00	7,38	14.381,63	4.602,12	32,00%
1.4	Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m (isolamento da obra)	m	420,00	30,00	36,90	15.498,00	-	0,00%
1.5	Demolição de estrutura em concreto armado (arquiabancada)	m³	57,33	130,00	159,90	9.167,07	2.383,44	26,00%
1.6	Carga e transporte de material de segunda (entulho), DMT até 10km, sem reaproveitamento	m³	103,20	30,00	36,90	3.808,08	552,17	14,50%
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					45.302,47	7.919,03	17,48%
2	INFRA ESTRUTURA							
2.1	Escavação manual em terra para infra estrutura - blocos e estacas	m³	15,66	220,00	270,60	4.237,60	-	0,00%
2.2	Concreto armado para estacas broca armada, diâmetro = 25 cm, h = 2,0 m - preparo, formas e lançamento concreto	m³	7,02	1.330,00	1.635,90	11.484,02	-	0,00%
2.3	Ferragem CA-60 (#4,2 e #6,3mm)	kg	321,30	2,50	3,08	988,00	-	0,00%
2.4	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento e formas	m³	8,64	1.475,00	1.814,25	15.675,12	-	0,00%
2.5	Ferragem CA-60 (#10,0mm)	kg	253,80	6,00	7,38	1.873,04	-	0,00%
2.6	Remoção e transporte de material de 1ª categoria	m³	510,00	10,00	12,30	6.273,00	-	0,00%
	TOTAL DA INFRAESTRUTURA					40.530,78	-	0,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA							
3.1	Estrutura metálica (pilares , insertos para fixação dos pilares , estrutura para cobertura , telhas termoacústica , tirantes , calhas e condutores)	m²	520,50	425,00	522,75	272.091,38	-	0,00%
	TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA					272.091,38	-	0,00%
4	FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio							
4.1	Vidro temperado espessura 10,0 mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	180,00	221,40	99.630,00	-	0,00%
4.2	Alumínio, espessura 3,0mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	220,00	270,60	121.770,00	-	0,00%
	TOTAL DO FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio					221.400,00	-	0,00%
5	REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA							
5.1	REPAROS EM TRINCAS							
5.1.1	Reparos nas trincas da edificação	m	97,55	12,00	14,76	1.439,84	-	0,00%
5.1.2	Reparos em infiltrações em paredes e tetos da edificação	m²	125,63	15,00	18,45	2.317,87	-	0,00%
5.1.3	Assentamento de azulejos com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejunte	m²	12,56	20,00	24,60	308,98	-	0,00%
5.2	VIDROS							
5.2.1	Remoção de vidro quebrado com massa, limpeza de esquadria (na parte em que o vidro foi retirado)	m²	0,47	18,00	22,14	10,41	-	0,00%
5.2.2	Colocação de vidros	m²	0,47	29,00	35,67	16,76	-	0,00%
5.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.3.1	Retirada de instalação elétrica antiga	m	756,00	4,50	5,54	4.184,46	-	0,00%
5.3.2	Colocação de boia em caixa de água	und	1,00	30,00	36,90	36,90	-	0,00%
5.3.3	Reposição de fiação elétrica nova	m	756,00	5,50	6,77	5.114,34	-	0,00%
5.3.4	Quadro de distribuição, trifásico para 24 disjuntores	und	1,00	300,00	369,00	369,00	-	0,00%
5.3.4	Disjuntor termomagnético, tripolar, em caixa moldada, 250A / 600A, fornecimento e instalação	und	1,00	1100,00	1.353,00	1.353,00	-	0,00%
5.3.5	Disjuntor termomagnético, de 10A a 35A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	8,00	9,84	118,08	-	0,00%
5.3.6	Disjuntor termomagnético, de 35A a 50A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	12,00	14,76	177,12	-	0,00%
5.3.7	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 2,5mm² a 6,0 mm², fornecimento e instalação	m	504,00	5,00	6,15	3.099,60	-	0,00%
5.3.8	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 10,0 mm² a 120,0 mm², fornecimento e instalação	m	252,00	24,00	29,52	7.439,04	-	0,00%
5.3.9	Lâmpada fluorescente de 40W / 127V, com reator, completa	und	38,00	45,00	55,35	2.103,30	-	0,00%
5.3.10	Arandela para lâmpada, com suporte E 27	und	18,00	50,00	61,50	1.107,00	-	0,00%
5.3.11	Chuveiro / ducha 4 temperaturas	und	4,00	120,00	147,60	590,40	-	0,00%
5.4	PINTURA							
5.4.1	Raspagem e lixamento em paredes interna / externa, 1 de mão	m²	1.915,06	4,50	5,54	10.599,86	-	0,00%
5.4.2	Massa acrílica em paredes internas / externas, 1 de mão	m²	574,52	10,00	12,30	7.066,60	-	0,00%
5.4.3	Selador, 1 de mão em esquadrias de madeira	m²	49,77	3,50	4,31	214,26	-	0,00%
5.4.4	Pintira esmalte brilhante, 2 de mãos para esquadrias metálicas	m²	19,20	22,00	27,06	519,55	-	0,00%
5.4.5	Pintura em letex PVA de 1ª, 2 de mãos, em paredes internas / externas	m²	1.915,06	7,50	9,23	17.666,43	-	0,00%
5.5	ESCADAS E RAMPAS							

CAU A55376-0



Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

Fis.: 04

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	02/04/2015	5369	4442/2015	16395/2014	6289
Credor Fornecedor CORRÊA E KOCH LTDA - ME			Matrícula 66354-9	CPF/CNPJ 19.436.961/0001-71	
Endereço AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24			Beirra CENTRO		
Cidade/UF Pinhais/PR			CEP 83323-000	Fone 41-3669-5041	Banco Agência Conta 104 3915 300003004-7
Classificação da despesa 4240 10 SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO 10.002 Divisão de Esportes 27.812.2701.01030 Conclusão da Modernização da Concha Acustica 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES					
					Valor
					R\$ 7.919,03
Outras informações					
Retenções					
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 INSS PRESTADORES DE			363-8 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		R\$ 277,17
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			64-7 MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA		R\$ 197,98
					Total de retenções
					R\$ 475,15
					Valor líquido
					R\$ 7.443,88
Recursos			Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)			Conta bancária 3140 - CEF - CONTA MOVIMENTO 420	02/04/2015	R\$ 7.443,88

Recibo

Recebi do Município de Telêmaco Borba, a importância de Sete Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 16395/2014.

Assinatura: _____

Telêmaco Borba, ____/____/____


 MARCOS RODRIGUES BISCAPI
 Divisão de Administração Financeira

ok



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



CHECKLIST PARA ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES CONFORME IN 02/2010 PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Instrução Normativa nº 02/2010 - Regulamenta os procedimentos de Controle Interno para execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná e das demais providências.

EMPRESA:

CORREA E KOCH LTDA - ME

CNPJ:

19.436.961/0001-71

N. Fiscal nº

42

VALOR (R\$):

7.919,03

Emissão:

12/3/2015

1ª MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	CONFERIDO	Vencido	Observações
NOTA FISCAL	OK		
FOLHA DE MEDIÇÃO Nº ...	OK		
ORDEM DE SERVIÇO	OK		
DECLARAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS	OK		
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	OK		
ART REFERENTE A PROJETOS DA OBRA	OK		
ART DO ENGº RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA	OK		
ART DO ENGº RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA	OK		
MATRÍCULA DA CEI DA OBRA	OK		
PROJETOS APROVADOS INCLUINDO COMPLEMENTAR	Não se aplica		
DIÁRIO DE OBRAS	OK		
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	OK		
FICHA DE REGISTRO	OK		
FOLHA DE PAGAMENTO	OK		
CARTÕES PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS	Não se aplica		Artigo 74 da CLT, não há obrigatoriedade
RESCISÃO DE CONTRATO SE HOUVER	Não se aplica		empresa com menos de 10 funcionários
CONECTIVIDADE SOCIAL	OK		
GFIP	OK		
SEFIP	OK		
GUIA INSS QUITADA/RESTITUIÇÃO - RFB E REL. COMP	OK		
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	OK		
CND MUNICIPAL	OK	27/04/15	
CND ESTADUAL	OK	16/06/15	
CND FEDERAL	OK	29/08/15	
CND FGTS - CRF	OK	31/03/15	
CND PREVIDENCIÁRIA	OK	29/08/15	
CND TRABALHISTA	OK	28/08/15	

Gestor de Contratos

Assinatura:

Local/Data: _____

Nome: _____

Conferência SMF

Assinatura:

Data: 24/03/15

Nome: Debora

		CORREA E KOCH LTDA - ME CNPJ: 19.436.961/0001-71 AV CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24 Bairro: CENTRO PINHAIS - PR CEP: 83323-000 Fone: (41) 36695041 Fax: 36758660 Email: COMERCIAL@CKASSESSORIA.COM Insc. Municipal: 64352				
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única				
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
12/03/2015	15:53:24	42	Emitido	0154530009851075		
						
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TELEMACO BORBA PREFEITURA MUNICIPAL			CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04		
ENDEREÇO:	PC DR. HORACIO KLabin			Nº: 37		
BAIRRO:	CENTRO			CEP: 84261-170		
CIDADE:	TELEMACO BORBA			UF: PR		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
705 - SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, COBERTURA METÁLICA E REFORMA GERAL DO PRÉDIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - PRIMEIRA MEDIÇÃO	7915	2.00 %	TRBCRF	7.919,03	0,00	158,38
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
7.919,03		158,38	158,38	0,00	7.919,03	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Pinhais			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço: 7915 - TELEMACHO BORBA - PR						
Outras Informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (705) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 178/2014 de 02/04/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2015. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.065,11 (13.45%) Fonte: IBPT PRIMEIRA MEDIÇÃO CONTRATO Nº 155/2014 - CONCORRÊNCIA 011/2014 - PROTOCOLO 38517/2014 - VALOR DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R\$ 3.167,61 - VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 4.751,42 - VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 3915 - CONTA CORRENTE 3004-7						

12/03/2015 - 3.000,00

12/03/2015 - 2.167,61

12/03/2015 - 3.000,00

Software Essencial Fiscal - IPW Informática Ltda - Protegido por Lei.
 Assinatura do Servidor (nome/matricula)
 Cliente de acordo encaminhe-se a S.M.A./S.M.F.
 para liquidação e pagamento.

Assinatura do Servidor (nome/matricula)
 Cliente de acordo encaminhe-se a S.M.A./S.M.F.
 para liquidação e pagamento.
 Tel. Borba 25 / 33 / 1015
 Secretário Divisão (Carimbo e Assinatura)

João Alberto Batista
 Secretário Municipal de Finanças
 12/03/2015

12/03/2015 16:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

P.M.T.B.

Fis. 07
R

OBRA: CONCHA ACÚSTICA - Cobertura e Reforma Geral no Prédio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CORRÊA E KOCH	Data término vigência		Vigência	20 meses	1ª MEDIÇÃO
LOCAL: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, S/N	Data término obra	27-set-14	Execução	10 meses	
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/01/2015 à 12/02/2015	ART de execução		Contrato	155/2014	
DATA DA MEDIÇÃO: 12/02/2015	Intervenção:	7/ 2014	Valor R\$	781.323,32	
ORDEM DE SERVIÇO: 008/2014	DATA: 12/01/2015				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO	% MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa Padrão PMTB dimensão 2,00 x 1,00 m	ud	1,00	310,00	381,30	381,30	381,30	100,00%
1.2	Depósito de obra sem piso	m²	12,00	140,00	172,20	2.066,40	-	0,00%
1.3	Locação e marcação da obra	m²	1.948,73	6,00	7,38	14.381,63	4.602,12	32,00%
1.4	Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m (isolamento da obra)	m	420,00	30,00	36,90	15.498,00	-	0,00%
1.5	Demolição de estrutura em concreto armado (arquitetônica)	m³	57,33	130,00	159,90	9.167,07	2.383,44	26,00%
1.6	Carga e transporte de material de segunda (entulho), DMT até 10km, sem reaproveitamento	m³	103,20	30,00	36,90	3.808,08	552,17	14,50%
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					45.302,47	7.919,03	17,48%
2	INFRA ESTRUTURA							
2.1	Escavação manual em terra para infra estrutura - blocos e estacas	m³	15,66	220,00	270,60	4.237,60	-	0,00%
2.2	Concreto armado para estacas broca armada, diâmetro = 25 cm, h = 2,0 m - preparo, formas e lançamento concreto	m³	7,02	1.330,00	1.635,90	11.484,02	-	0,00%
2.3	Ferragem CA-60 (#4,2 e #6,3mm)	kg	321,30	2,50	3,08	988,00	-	0,00%
2.4	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento e formas	m³	8,64	1.475,00	1.814,25	15.675,12	-	0,00%
2.5	Ferragem CA-60 (#10,0mm)	kg	253,80	6,00	7,38	1.873,04	-	0,00%
2.6	Remoção e transporte de material de 1ª categoria	m³	510,00	10,00	12,30	6.273,00	-	0,00%
	TOTAL DA INFRAESTRUTURA					40.530,78	-	0,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA							
3.1	Estrutura metálica (pilares , insertos para fixação dos pilares , estrutura para cobertura , telhas termoacústica , tirantes , calhas e condutores)	m²	520,50	425,00	522,75	272.091,38	-	0,00%
	TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA					272.091,38	-	0,00%
4	FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio							
4.1	Vidro temperado espessura 10,0 mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	180,00	221,40	99.630,00	-	0,00%
4.2	Alumínio, espessura 3,0mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	220,00	270,60	121.770,00	-	0,00%
	TOTAL DO FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio					221.400,00	-	0,00%
5	REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA							
5.1	REPAROS EM TRINCAS							
5.1.1	Reparos nas trincas da edificação	m	97,55	12,00	14,76	1.439,84	-	0,00%
5.1.2	Reparos em infiltrações em paredes e tetos da edificação	m²	125,63	15,00	18,45	2.317,87	-	0,00%
5.1.3	Assentamento de azulejos com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejunte	m²	12,56	20,00	24,60	308,98	-	0,00%
5.2	VIDROS							
5.2.1	Remoção de vidro quebrado com massa, limpeza de esquadria (na parte em que o vidro foi retirado)	m²	0,47	18,00	22,14	10,41	-	0,00%
5.2.2	Colocação de vidros	m²	0,47	29,00	35,67	16,76	-	0,00%
5.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.3.1	Retirada de instalação elétrica antiga	m	756,00	4,50	5,54	4.184,46	-	0,00%
5.3.2	Colocação de bôia em caixa de água	und	1,00	30,00	36,90	36,90	-	0,00%
5.3.3	Reposição de fiação elétrica nova	m	756,00	5,50	6,77	5.114,34	-	0,00%
5.3.4	Quadro de distribuição, trifásico para 24 disjuntores	und	1,00	300,00	369,00	369,00	-	0,00%
5.3.4	Disjuntor termomagnético, tripolar, em caixa moldada, 250A / 600A, fornecimento e instalação	und	1,00	1100,00	1.353,00	1.353,00	-	0,00%
5.3.5	Disjuntor termomagnético, de 10A a 35A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	8,00	9,84	118,08	-	0,00%
5.3.6	Disjuntor termomagnético, de 35A a 50A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	12,00	14,76	177,12	-	0,00%
5.3.7	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 2,5mm² a 6,0 mm², fornecimento e instalação	m	504,00	5,00	6,15	3.099,60	-	0,00%
5.3.8	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 10,0 mm² a 120,0 mm², fornecimento e instalação	m	252,00	24,00	29,52	7.439,04	-	0,00%
5.3.9	Lâmpada fluorescente de 40W / 127V, com reator, completa	und	38,00	45,00	55,35	2.103,30	-	0,00%
5.3.10	Arandela para lâmpada, com suporte E 27	und	18,00	50,00	61,50	1.107,00	-	0,00%
5.3.11	Chuveiro / ducha 4 temperaturas	und	4,00	120,00	147,60	590,40	-	0,00%
5.4	PINTURA							
5.4.1	Raspagem e lixamento em paredes interna / externa, 1 de mão	m²	1.915,06	4,50	5,54	10.599,86	-	0,00%
5.4.2	Massa acrílica em paredes internas / externas, 1 de mão	m²	574,52	10,00	12,30	7.066,60	-	0,00%
5.4.3	Selador, 1 de mão em esquadrias de madeira	m²	49,77	3,50	4,31	214,26	-	0,00%

5.4.4	Pintura esmalte brilhante, 2 de mãos para esquadrias metálicas	m²		19,20	22,00	27,06	519,55	-	0,00%
5.4.5	Pintura em letex PVA de 1ª, 2 de mãos, em paredes internas / externas	m²		1.915,06	7,50	9,23	17.666,43	-	0,00%
5.5	ESCADAS E RAMPAS								
5.5.1	Corrimão fixado com braçadeira em rampas e escadas com tubos galvanizados, de diâmetro 2 1/2"	m		55,00	80,00	98,40	5.412,00	-	0,00%
5.5.2	Apicoamento e limpeza de trincas em piso de cimento alisado	m²		55,00	4,00	4,92	270,60	-	0,00%
5.5.3	Contrapiso de concreto não estrutural, preparo em betoneira	m²		55,00	19,00	23,37	1.285,35	-	0,00%
5.5.4	Regularização de piso, com base em argamassa de cimento e areia de traço 1:3, espessura de 2 cm e preparo manual	m²		55,00	11,00	13,53	744,15	-	0,00%
5.5.5	Piso cimentado de traço 1:3 de cimento e areia, acabamento liso, espessura de 2 cm e preparo manual	m²		55,00	25,00	30,75	1.691,25	-	0,00%
5.5.6	Faixa de sinalização horizontal em degraus de escadas	m²		25,15	15,00	18,45	464,02	-	0,00%
5.6	PISOS								
5.6.1	Retirada de piso em taco de madeira	m²		110,86	3,00	3,69	409,07	-	0,00%
5.6.2	Raspagem de cola de taco e limpeza	m²		110,86	10,00	12,30	1.363,58	-	0,00%
5.6.3	Apicoamento e limpeza de trincas em piso de cimento alisado	m²		336,24	4,00	4,92	1.654,30	-	0,00%
5.6.4	Contrapiso de concreto não estrutural, preparo em betoneira	m²		336,24	15,00	18,45	6.203,63	-	0,00%
5.6.5	Regularização de piso, com base em argamassa de cimento e areia de traço 1:3, espessura de 2 cm e preparo manual	m²		336,24	10,00	12,30	4.135,75	-	0,00%
5.6.6	Piso cimentado de traço 1:3 de cimento e areia, acabamento liso, espessura de 2 cm e preparo manual	m²		336,24	22,00	27,06	9.098,65	-	0,00%
	TOTAL DA REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA						98.585,15	-	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	Quadro de distribuição geral para até 18 disjuntores, de embutir em alvenaria, com barramento, trifásico e neutro em caixa metálica, fornecimento e instalação	und		1,00	170,00	209,10	209,10	-	
6.2	Disjuntor termomagnético bifásico 1x10A, em quadro	und		15,00	20,00	24,60	369,00	-	
6.3	Disjuntor termomagnético trifásico 3x80A, em quadro	und		1,00	95,00	116,85	116,85	-	
6.4	Substituição de refletor completo com lâmpada de vapor metálico 400W	und		60,00	250,00	307,50	18.450,00	-	
6.5	Eletrocilha perfurada com virola, produzida em chapa de aço pré galvanizado por imersão à quente, #20 nas dimensões 100x50x3000mm, fornecimento com tampa de pressão	m		70,00	60,00	73,80	5.166,00	-	
6.6	Cabo de cobre nú , # 16 mm²	m		150,00	6,50	8,00	1.199,25	-	
6.7	Cabo de cobre nú , # 4 mm²	m		1.650,00	4,50	5,54	9.132,75	-	
6.8	Eletroduto liso, rosqueável, Ø 25mm	m		155,00	8,50	10,46	1.620,53	-	
6.9	Eletroduto de PVC rígido, Ø 40mm	m		65,00	13,00	15,99	1.039,35	-	
6.10	Luminária tipo refletor, 400W, completa	pç		54,00	140,00	172,20	9.298,80	-	
6.11	Conjunto com duas tomadas universais de 2 pinos	pç		25,00	8,50	10,46	261,38	-	
6.12	Caixa de passagem octogonal em PVC para eletroduto 100x100mm	pç		25,00	7,50	9,23	230,63	-	
	TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						47.093,63	-	0,00%
7	INSTALAÇÕES DE SPDA								
7.1	Instalação de rede SPDA completa (aterramento, terminais aéreos, soldas, conectores, cabo de cobre nú 35mm², subidas para pára-raios, cabo de cobre nú 35mm² para gaiola de Faraday, haste para aterramento e demais itens que se façam necessários)	vc		1,00	43.000,00	52.890,00	52.890,00	-	
	TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE SPDA						52.890,00	-	0,00%
8	LIMPEZA								
8.1	Limpeza geral da obra	m²		697,14	4,00	4,92	3.429,93	-	
	TOTAL						3.429,93	-	0,00%
	TOTAL						781.323,32	7.919,03	1,01%
PRISCILA S. MOREIRA									
Arquiteta e Urbanista - FISCAL DE OBRA									
CAU A55378-0									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



ORDEM DE SERVIÇO
Nº 008/2014

OBRA: Execução de reforma e readequação da concha acústica, cobertura em estrutura metálica e reforma geral do prédio com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme termo de referência, projeto arquitetônico, orçamento, quantitativo de materiais, memorial descritivo e cronograma físico financeiro.

Valores:

Valor Total: R\$ 781.323,32 (Setecentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)

Prazos:

azo de execução: 10 meses.


Prazo de vigência: 20 meses.


Pela Presente ORDEM DE SERVIÇO, fica a empresa CORRÊA E KOCH LTDA, autorizada a dar início aos trabalhos referentes ao serviço acima descrito, referidos no Contrato nº 155/2014, Concorrência nº 011/2014. A data de início, para efeito do prazo de execução dos serviços, será a data do recebimento deste documento autorizatório pela empresa contratada.

A Arquiteta Priscila S. Moreira – CAU/PR A55376-0 ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra. O gestor de contratos será o servidor Telmo Roberto do Nascimento.

Telêmaco Borba, 29 de Dezembro de 2014.


Priscila dos Santos Moreira
CAU/PR A55376-0
Fiscal de Obras


Telmo Roberto do Nascimento
Gestor de Contrato


Isabelle Adamovski
S.M.P.U.H.M.A.

RECEBIDO EM 12/31/2015


CORRÊA E KOCH LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Divisão de Urbanismo – Seção de Licenciamento

Alvará de Licença para Construção

Nº 047/2015


Área 2.350,12m²


Por este alvará fica concedida licença a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba - **Empresa Contratada –Correa e Koch Ltda ME :CNPJ: 19.436.961/0001-71**, estabelecido à Av. Camilo Di Lellis nº 392, em deferimento ao pedido formulado em seu requerimento protocolado sob o nº 2222/2015 de 12/03/2015 para Reforma (Goncha Acustica) sem alteração de área , sendo **2.350,12 m²** já existente , sito a Av. Nações Unidas , a ser realizada no loteamento: Cidade Nova , conforme Lei nº 1635/2007 – Artigo 11º – inciso II.

Responsável pelo projeto Arquiteta e Urbanista : Priscila dos Santos Moreira CREA -CAU A55376-0 - inscrição municipal nº RRT: 2512693

Responsável pela execução Engº Civil:João Alpheu Queiroz Braga CREA - PR 54.182/D ART: 20150524341

Telêmaco Borba, 17 de março de 2015


ANTONIO MARCO DE ALMEIDA
Divisão de Urbanismo


ISABELLE ADAMOVISKI
Engª Civil-CREA-PR 78.757/D
Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano Habitação e Meio Ambiente

Este alvará tem validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição acima e poderá ser prorrogado até 15(quinze) dias após o vencimento.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

P.M.T.B.

Fis: 11

RRT SIMPLES
Nº 0000003121580
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: PRISCILA DOS SANTOS MOREIRA

Registro Nacional: A55376-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

Documento de identificação: 76170240000104

Contrato: 02/2015

Valor: R\$ 781.323,32

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 20/01/2015

Data de Início: 20/01/2015

Previsão de término: 21/09/2015

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS

Nº 00

Complemento

Bairro: CENTRO

UF: PR CEP: 84265410 Cidade: TELÊMACO BORBA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Quantidade: 2.350,12

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Fiscalização da reforma e readequação da concha acústica, cobertura em estrutura metálica e reforma geral do prédio

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 27/01/2015

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

Dia

de

Mês

de

Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

Documento de identificação: 76170240000104

PRISCILA DOS SANTOS MOREIRA

CPF: 001.322.589-86

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>,
com a chave: DZW4D1 Impresso em: 17/03/2015 às 09:05:30 por: ip: 187.16.40.178

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

2. The second step is to analyze the data. This involves looking at the sales figures for each product line and identifying any trends or patterns.

3. The third step is to develop a plan. This involves setting specific goals for each product line and determining the actions that need to be taken to achieve those goals.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring the results.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual results to the targets and determining whether the plan was successful.

Learning Professional Architecture

Valor: R\$ 924.638,20

Previous: 39 14/01/10 13/04/2018

Declaro que não há impedimento legal para que RPT foram atendidas as regras de elegibilidade previstas nos termos técnicos de elegibilidade do ABR. A elegibilidade específica no Decreto Estadual nº 256 de 1 de dezembro de 2004.

Banco C.A. 2013

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

126894 m²Unit area: m^2

Após a conclusão dos procedimentos "limpeza e omissão", a autora procederá a baixa desta RG.

Requisitos de ingreso de Camero Alemán con el curso parcial las asignaturas de: Matemática, Lengua y Literatura, Inglés, Historia y Geografía.

[illegible]

BIBLIOGRAPHY

PR-0014 DSS SANTOS MOREIRA
REF: 01-222-530-66



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20150524341
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 05/02/2015 com a guia nº 100020150524341

Profissional Contratado: JOÃO ALPHEU QUEIROZ BRAGA (CPF:528.436.101-68)

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CORRÊA E KOCH LTDA - ME

Contratante: MUNICÍPIO DE TELEMACHO BORBA

Endereço: PC HORACIO KLabin 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: 4239041599

Local da Obra: AV HORACIO KLabin 2511

CONCHA ACUSTICA - TELEMACHO BORBA PR

Nº Carteira: PR-54182/D

Nº Visto Crea: -

Nº Registro: 56602

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Contrato: 1552014

Quadra:

Lote:

CEP: 84265590

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 151 ESTRUTURAS METÁLICAS
Serviços 050 EXECUÇÃO
contratados 064 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Dimensão 1 SERV

Dados Compl. 0

Guia N

ART Nº

20150524341

Vir Obra

R\$ 781.323,32

Vir Contrato

R\$ 2.500,00

Vir Taxa

R\$ 67,68

Entidade de Classe 0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA Insp.: 4269
EM ESTRUTURA METÁLICA E REFORMA GERAL DO PRÉDIO. APROXIMADAMENTE 600M² DE COBERTURA E 09/02/2015
12.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

JOÃO ALPHEU QUEIROZ BRAGA
ENGº CIVIL - CREA-PR 54182/D
Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [Central de Informações 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

JOÃO ALPHEU QUEIROZ BRAGA
ENGº CIVIL - CREA-PR 54182/D
Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

04/03/2015

Cadastramento de Matrícula CEI



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Destaques do governo



PORTAL
BRASIL

[Início](#)

[Ajuda](#) | [Sair](#)

Contribuinte: CORREA E KOCH LTDA. - ME

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.229.39352/79

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	CORREA E KOCH LTDA.-ME
Endereço	
Logradouro (Av. Rua. etc) *	AVENIDA HORACIO KLABIN, 2511
Bairro	CENTRO
CEP *	84265590
Telefone	(41) 36695041
Fax	()
E-mail	CONTATO@CKSINALIZACAO.COM.BR
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av. Rua. etc)	AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 392
Bairro	CENTRO
CEP	83323000
Vínculo do Responsável *	Construtora ▼
Vínculo com o Governo *	Municipal ▼
FPAS *	507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL ▼
CNAE *	45250 - MONTAGENS DE ESTRUTURAS ▼
Natureza Jurídica *	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ▼
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	201505243
Local	Imóvel em área Urbana ▼
Alvará	
Data do Início da Obra *	01/02/2015 (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Obra	▼
Uso da Obra	▼
Quantidade de Unidades	0
Quantidade de Pavimentos	0
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0
Demolição	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Demolição	▼
Uso da Demolição	▼
Quantidade de Unidades	

04/03/2015

Cadastramento de Matrícula CEI



Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente m²

Área da Reforma m²

Área da Demolição m²

Área do Acréscimo ou Obra Nova m²

Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²

Área da Reforma m²


Área da Demolição m²

Área do Acréscimo ou Obra Nova m²

Área Resultante m²

Salvar Matrícula CEI

Voltar



Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

P.M.T.B.

Fls.: 16

[Handwritten signature]

NOTA DE PAGAMENTO

Numero	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/04/2015	5621	4695/2015	16395/2014	6289

Credor

Fornecedor

CORRÊA E KOCH LTDA - ME

Matrícula

66354-9

CPF/CNPJ

19.436.961/0001-71

Endereço

AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Pinhais/PR

CEP

83323-000

Fone

41-3669-5041

Banco

104

Agência

3915

Conta

300003004-7

Classificação da despesa

4240

10 SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

10.002 Divisão de Esportes

27.812.2701.1030 Conclusão da Modernização da Concha Acustica

4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES

Valor

R\$ 8.206,44

Outras informações

Retenções

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS PRESTADORES DE

363-8 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

R\$ 300,01

2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS

64-7 MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

R\$ 214,30

Total de retenções

R\$ 514,31

Valor líquido

R\$ 7.692,13

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Data

Valor

Conta bancária 3140 - CEF - CONTA MOVIMENTO

R\$ 7.692,13

Recibo

Recebi do Município de Telêmaco Borba, a importância de Oito Mil, Duzentos e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 16395/2014.

Assinatura: _____

Telêmaco Borba, ____/____/____

[Handwritten signature]

MARCOS RODRIGUES BISCAIA
Divisão de Administração Financeira

Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

P.M.T.B.

Fis.: 17

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/04/2015	5620	4695/2015	16395/2014	6289

Credor

Fornecedor

CORRÊA E KOCH LTDA - ME

Matrícula

66354-9

CPF/CNPJ

19.436.961/0001-71

Endereço

AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Pinhais/PR

CEP

83323-000

Fone

41-3669-5041

Banco

104

Agência

3915

Conta

300003004-7

Classificação da despesa

4240

10 SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

10.002 Divisão de Esportes

27.812.2701.1030 Conclusão da Modernização da Concha Acustica

4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES

Valor

R\$ 365,41

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 365,41

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 3140 - CEF - CONTA MOVIMENTO 456

Data

10/04/2015

Valor

R\$ 365,41

Recibo

Recebi do Município de Telêmaco Borba, a importância de Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 16395/2014.

Assinatura: _____

Telêmaco Borba, ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TELÊMACO BORBA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	
TAXAS DIVERSAS	
TXDIV / 2015	
Nº CARNET	VENCIMENTO
	10/04/2015
Nº PARCELA	CADASTRO
Parc01	0
VALOR A PAGAR	
365,41	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	
MULTA DE OBRAS 365,41	
Pedido:107653	
Finalidade: MULTA POR ATRASO DE OBRA CONTRATO Nº 155/2014	
SACADO	
62518 CORREA E KOCH LTDA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

MARCOS RODRIGUES BISCAIA
Divisão de Administração Financeira



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



CHECKLIST PARA ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES CONFORME IN 02/2010 PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Instrução Normativa nº 02/2010 - Regulamenta os procedimentos de Controle Interno para execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná e da outras providências.

EMPRESA:				2ª Medição
CORREA & KOCH				
CNPJ:	N. Fiscal nº	VALOR (R\$):	Emissão:	
19.436.961/0001-71	43	8.571,85	25/03/2015	

DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	CONFERIDO	Vencido.	Observações
NOTA FISCAL	OK		
FOLHA DE MEDIÇÃO Nº ...	OK		
DECLARAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS	OK		
MATRÍCULA DA CEI DA OBRA	OK		
DIÁRIO DE OBRAS	OK		
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	OK		
FICHA DE REGISTRO	OK		
FOLHA DE PAGAMENTO			
CARTÕES PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS	OK		Artigo 74 da CLT, ã há obrigatoriedade
RESCISÃO DE CONTRATO SE HOUVER	OK		empresa com menos de 10 funcionários
CONECTIVIDADE SOCIAL	OK		
GFIP	OK		
SEFIP	OK		
GUIA INSS QUITADA/RESTITUIÇÃO - RFB E REL. COMP	OK		
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	OK		
CND MUNICIPAL	OK	18/05/15	
CND ESTADUAL	OK	19/03/15	
CND FEDERAL	OK	26/08/15	
CND FGTS - CRF	OK	31/03/15	
CND PREVIDENCIÁRIA	OK	26/08/15	
CND TRABALHISTA	OK	17/05/15	

Gestor de Contratos

Local/Data: _____

Nome: _____

Assinatura:

Conferência SMF

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura:



CORREA E KOCH LTDA - ME

CNPJ: 19.436.961/0001-71

AV CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24 Bairro:

PINHAIS - PR CEP: 83323-000

Fone: (41) 36695041 Fax: 36758660

Email: COMERCIAL@CKASSESSORIA.COM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Data Emissão:	Hora:	Número:
25/03/2015	14:37:49	43

TOMADOR DO SEI

RAZÃO SOCIAL:	TELEMACO BORBA PREFEITURA MUNICIPAL
ENDEREÇO:	PC DR. HORACIO KLABIN
BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TELEMACO BORBA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:	Lo
702 - SERVIÇO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, COBERTURA METÁLICA E REFORMA GERAL DO PRÉDIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - SEGUNDA MEDIÇÃO	

7915	2.00 %	TRBCRF	8.571,85	0,00	171,44
------	--------	--------	----------	------	--------

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
8.571,85	171,44	171,44	0,00	8.571,85
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço:

7915 - TELEMACO BORBA - PR

Outras Informações:

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 178/2014 de 02/04/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2015.


A veracidade das informações declaradas nas NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.152,91 (13.45%) Fonte: IBPT

SEGUNDA MEDIÇÃO CONTRATO 155/2014 - CONCORRÊNCIA 11/2014 - PROTOCOLO 38517/2014 - ORDEM DE SERVIÇO

008/2014 - NOTA DE EMPENHO 16395/2014. VALOR DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: R\$ 3.428,74 - VALOR DA MÃO DE OBRA

R\$ 5.143,11. VALOR A SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3915 - CONTA CORRENTE 3004-7



Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

MULTA RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO:



Empresa: CORRÊA E KOCH LTDA

Obra: Execução de reforma e readequação da concha acústica, cobertura em estrutura metálica e reforma geral do prédio. CONTRATO N ° 155/2014.

CRONOGRAMA COM VALORES ACUMULADOS:

	1ª Medição			
Executado	R\$ 7.919,03			
Cronograma	R\$ 30.757,39			
Diferença	R\$ 22.838,36			
Condição	Atrasada			

VALOR DA MULTA:

- Valor em atraso: R\$ 22.838,36
- Período em atraso: 22-janeiro-15 à 12-fevereiro-15 (16 dias úteis)
- Valor da etapa em atraso: R\$ 30.757,39
- Dias úteis x valor em atraso x 0,1% por dia = 16 x R\$ 22.838,36 x 0,1% = R\$ 365,41
- Valor total da etapa em atraso x 2% = R\$ 30.757,39 x 2% = R\$ 615,15


VALOR DA MULTA = R\$ 365,41

Observação: A multa moratória será de valor equivalente a 0,1% sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.

Telêmaco Borba, 24 de FEVEREIRO de 2015.

Priscila S. Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55376 - 0

Pinhais, 25 de março de 2015.



À Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (PR)

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio-Ambiente

Divisão de Projetos e Planejamento Urbano


A/C Priscila Moreira

Ref.: CONTRATO Nº 155/2014

2ª medição

Vimos por meio deste, apresentar os documentos necessários para o pagamento referente a 2ª medição:

- a) Nota fiscal nº 43, valor R\$ 8.571,85 reais ✓
- b) Diário de obra, datado de 13/02/2015 até 12/03/2015 ✓
- c) Guia da Previdência Social – GPS ✓
- d) Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP ✓
- e) Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo da SEFIP, documento de 04 páginas. ✓
- f) Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s): Alex Sandro Siqueira, Emilio Henrique ✓
Correa, Marcos Ricardo Santos, Paulo Sergio Penteado. Totalizando 04 (quatro) fichas.
- g) Relatório por nomes dos trabalhadores constantes na base, ordenados por nome, para ✓
conferencia
- h) Protocolo da Conectividade Social ✓
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ✓
- j) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF ✓



- k) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e à Dívida ativa da União ✓
- l) Certidão negativa de débito municipal (conjunta) ✓

No aguardo dos devidos procedimentos,

Subscreve-se.


CORRÊA E KOCH LTDA-ME

CNPJ/ME sob nº 19.436.961/0001-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

P.M.T.B.

Fis.: 23

2ª MEDIÇÃO

OBRA: CONCHA ACÚSTICA - Cobertura e Reforma Geral no Prédio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 23%

EMPRESA: CORRÊA E KOCH

Data término vigência

Vigência

20 meses

LOCAL: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, S/N

Data término obra

27-set-14

Execução

10 meses

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/02/2015 a 12/03/2015

ART de execução

20150524341

Contrato

155/2014

DATA DA MEDIÇÃO: 12/03/2015

Intervenção:

7/ 2014

Valor R\$

781.323,32

ORDEM DE SERVIÇO: 008/2014

DATA: 12/01/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO	% MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa Padrão PMTB dimensão 2,00 x 1,00 m	ud	1,00	310,00	381,30	381,30	-	0,00%
1.2	Depósito de obra sem piso	m²	12,00	140,00	172,20	2.066,40	-	0,00%
1.3	Locação e marcação da obra	m²	1.948,73	6,00	7,38	14.381,63	4.602,12	32,00%
1.4	Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m (isolamento da obra)	m	420,00	30,00	36,90	15.498,00	-	0,00%
1.5	Demolição de estrutura em concreto armado (arquibancada)	m³	57,33	130,00	159,90	9.167,07	2.383,44	26,00%
1.6	Carga e transporte de material de segunda (entulho), DMT até 10km, sem reaproveitamento	m³	103,20	30,00	36,90	3.808,08	552,17	14,50%
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					45.302,47	7.537,73	16,64%
2	INFRA ESTRUTURA							
2.1	Escavação manual em terra para infra estrutura - blocos e estacas	m³	15,66	220,00	270,60	4.237,60	-	0,00%
2.2	Concreto armado para estacas broca armada, diâmetro = 25 cm, h = 2,0 m - preparo, formas e lançamento concreto	m³	7,02	1.330,00	1.635,90	11.484,02	-	0,00%
2.3	Ferragem CA-60 (#4,2 e #6,3mm)	kg	321,30	2,50	3,08	988,00	-	0,00%
2.4	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento e formas	m³	8,64	1.475,00	1.814,25	15.675,12	-	0,00%
2.5	Ferragem CA-60 (#10,0mm)	kg	253,80	6,00	7,38	1.873,04	-	0,00%
2.6	Remoção e transporte de material de 1ª categoria	m³	510,00	10,00	12,30	6.273,00	-	0,00%
	TOTAL DA INFRAESTRUTURA					40.530,78	-	0,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA							
3.1	Estrutura metálica (pilares , insertos para fixação dos pilares , estrutura para cobertura , telhas termoacústica , tirantes , calhas e condutores)	m²	520,50	425,00	522,75	272.091,38	-	0,00%
	TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA					272.091,38	-	0,00%
4	FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio							
4.1	Vidro temperado espessura 10,0 mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	180,00	221,40	99.630,00	-	0,00%
4.2	Alumínio, espessura 3,0mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	220,00	270,60	121.770,00	-	0,00%
	TOTAL DO FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio					221.400,00	-	0,00%
5	REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA							
5.1	REPAROS EM TRINCAS							
5.1.1	Reparos nas trincas da edificação	m	97,55	12,00	14,76	1.439,84	215,98	15,00%
5.1.2	Reparos em infiltrações em paredes e tetos da edificação	m²	125,63	15,00	18,45	2.317,87	-	0,00%
5.1.3	Assentamento de azulejos com argamassa pre fabricada de cimento colante, incluindo rejunte	m²	12,56	20,00	24,60	308,98	-	0,00%
5.2	VIDROS							
5.2.1	Remoção de vidro quebrado com massa, limpeza de esquadria (na parte em que o vidro foi retirado)	m²	0,47	18,00	22,14	10,41	-	0,00%
5.2.2	Colocação de vidros	m²	0,47	29,00	35,67	16,76	-	0,00%
5.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.3.1	Retirada de instalação elétrica antiga	m	756,00	4,50	5,54	4.184,46	-	0,00%
5.3.2	Colocação de bóia em caixa de água	und	1,00	30,00	36,90	36,90	-	0,00%
5.3.3	Reposição de fiação elétrica nova	m	756,00	5,50	6,77	5.114,34	-	0,00%
5.3.4	Quadro de distribuição, trifásico para 24 disjuntores	und	1,00	300,00	369,00	369,00	-	0,00%
5.3.4	Disjuntor termomagnético, tripolar, em caixa moldada, 250A / 600A, fornecimento e instalação	und	1,00	1100,00	1.353,00	1.353,00	-	0,00%
5.3.5	Disjuntor termomagnético, de 10A a 35A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	8,00	9,84	118,08	-	0,00%
5.3.6	Disjuntor termomagnético, de 35A a 50A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	12,00	14,76	177,12	-	0,00%
5.3.7	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 2,5mm² a 6,0 mm², fornecimento e instalação	m	504,00	5,00	6,15	3.099,60	-	0,00%
5.3.8	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 10,0 mm² a 120,0 mm², fornecimento e instalação	m	252,00	24,00	29,52	7.439,04	-	0,00%
5.3.9	Lâmpada fluorescente de 40W / 127V, com reator, completa	und	38,00	45,00	55,35	2.103,30	-	0,00%
5.3.10	Arandela para lâmpada, com suporte E 27	und	18,00	50,00	61,50	1.107,00	-	0,00%
5.3.11	Chuveiro / ducha 4 temperaturas	und	4,00	120,00	147,60	590,40	-	0,00%
5.4	PINTURA							
5.4.1	Raspagem e lixamento em paredes interna / externa, 1 de mão	m²	1.915,06	4,50	5,54	10.599,86	-	0,00%
5.4.2	Massa acrílica em paredes internas / externas, 1 de mão	m²	574,52	10,00	12,30	7.066,60	-	0,00%
5.4.3	Selador, 1 de mão em esquadrias de madeira	m²	49,77	3,50	4,31	214,26	-	0,00%
5.4.4	Pintura esmalte brilhante, 2 de mãos para esquadrias metálicas	m²	19,20	22,00	27,06	519,55	-	0,00%
5.4.5	Pintura em letex PVA de 1ª, 2 de mãos, em paredes internas / externas	m²	1.915,06	7,50	9,23	17.666,43	-	0,00%
5.5	ESCADAS E RAMPAS							

CAU A55376-0



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ


Poder Executivo



Telêmaco Borba, 02 de março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a relação de funcionários contidos neste documento, confere com os funcionários da obra, referente à Prestação de Serviços de reforma e readequação da Concha Acústica, nº 16395/14, Contrato nº 055/14, da Empresa Correa e Koch LTDA – ME, 2º Pagamento.


João Alfredo Tibúrcio Netto
Secretario de Cultura, Esporte e Recreação.



Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	13/05/2015	8014	6914/2015	16395/2014	6289
Credor Fornecedor: CORRÊA E KOCH LTDA - ME		Matrícula 66354-9		CPF/CNPJ 19.436.961/0001-71	
Endereço AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 392 - SL 24		Bairro CENTRO		Banco Agência Conta 104 3915 300003004-7	
Cidade/UF Pinhais/PR		CEP 83323-000	Fone 41-3669-5041		
Classificação da despesa					
4240 10 SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO					
10.002 Divisão de Esportes					
27.812.2701.1030 Conclusão da Modernização da Concha Acustica					
4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES					
Valor R\$ 5.761,05					
Outras informações					
Retenções					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS PRESTADORES DE		363-8 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		R\$ 247,54	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS		64-7 MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA		R\$ 176,81	
Total de retenções R\$ 424,35					
Valor líquido R\$ 5.336,70					
Recursos					
00000 - Recursos Ordinários (Livres)		Conta bancária 3140 - CEF - CONTA MOVIMENTO 667		Data 13/05/2015	Valor R\$ 5.336,70
Recibo					
Recebi do Município de Telêmaco Borba, a importância de Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 16395/2014.					
Assinatura: _____					
Telêmaco Borba, ____/____/____					
					
MARCOS RODRIGUES BISCAIA Divisão de Administração Financeira					

dy



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



CHECKLIST PARA ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES CONFORME IN 02/2010 PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Instrução Normativa nº 02/2010 - Regulamenta os procedimentos de Controle Interno para execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná e das outras providências.

EMPRESA:

Correa e Koch LTDA - ME

CNPJ:

19.436.961/0001-71

N. Fiscal nº

46

VALOR (R\$):

7.072,40

Emissão:

07/05/2015

3

DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	CONFERIDO	Vencto.	Observações
NOTA FISCAL	ok		
FOLHA DE MEDIÇÃO Nº ...	ok		
DECLARAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS	ok		
MATRÍCULA DA CEI DA OBRA	ok		
DIÁRIO DE OBRAS	ok		- \$ 0000 13000
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	ok		
FICHA DE REGISTRO	ok		
FOLHA DE PAGAMENTO	ok		
CARTÕES PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			4 Funcionarios
RESCISÃO DE CONTRATO SE HOUVER	ok		
CONECTIVIDADE SOCIAL	ok		
GFIP	ok		
SEFIP	ok		
GUIA INSS QUITADA/RESTITUIÇÃO - RFB E REL. COMP	ok		
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ok		
CND MUNICIPAL	ok		
CND ESTADUAL	ok		
CND FEDERAL	ok		
CND FGTS - CRF	ok		
CND PREVIDENCIÁRIA	ok		
CND TRABALHISTA	ok		

Gestor de Contratos

Local/Data: 06/05/2015

Nome: João Alfredo Tiburcio Netto

Assinatura:

Conferência SMF

Data: 12/05/15

Nome: Detona

Assinatura:

Detona

		CORREA E KOCH LTDA CNPJ: 19.436.961/0001-7 AV CAMILO DI LELLIS, 392 PINHAIS - PR CEP: 83323-00 Fone: (41) 36695041 Fax: 36: Email: COMERCIAL@CKASSE	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO			
Data Emissão:	Hora:	Número:	
28/04/2015	15:13:59	46	
TOMA			
RAZÃO SOCIAL:	TELEMACO BORBA PREFEITURA MUNI		
ENDEREÇO:	PC DR. HORACIO KLabin		
BAIRRO:	CENTRO		
CIDADE:	TELEMACO BORBA		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço: 702 - SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA CONC ACÚSTICA, COBERTURA METÁLICA E REFORMA GERAL D PRÉDIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OI TERCEIRA MEDIÇÃO			
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor IS	
7.072,40	141,45		
IR	INSS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Pinhais	
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Legenda do local da prestação do serviço: 7915 - TELEMACO BORBA - PR			
Outras Informações: TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF. (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 178/2014 de 02/04/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2015. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 951,24 (13.45%) Fonte: IBPT terceira medição contrato 155/2014 - concorrência 11/2014 - ordem de serviço 008/2014 - nota de empenho 16395/2014. Valor dos materiais e equipamento: R\$ 2.828,96 - valor da mão de obra: R\$ 4.243,44. VALOR A SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 3915 - CONTA 3004-7			

0 **

7,072.40*

2.5%

176.81*

7,072.40*

3.5%

247.54*

7,072.40*

176.81-

247.54-

5,336.70*

Fls. 29

P.M.T.B.

R



idade:

30010366638

76.170.240/0001-04

37

84261-170

PR

Trib. Dedução Vir.ISSRF

72,40 0,00 141,45

Valor Total Nota

7.072,40

PIS


0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE



MULTA RELATIVA A 2ª MEDIÇÃO:

Empresa: CORRÊA E KOCH LTDA

Obra: Execução de reforma e readequação da concha acústica, cobertura em estrutura metálica e reforma geral do prédio. CONTRATO N ° 155/2014.

CRONOGRAMA COM VALORES ACUMULADOS:

	1ª Medição	2ª Medição		
Executado	R\$ 7.919,03	R\$ 16.490,88		
Cronograma	R\$ 30.757,39	R\$ 65.567,86		
Diferença	R\$ 22.838,36	R\$ 49.076,98		
Condição	Atrasada	Atrasada		

VALOR DA MULTA:

- Valor em atraso: R\$ 49.076,98
- Período em atraso: janeiro à março (42 dias úteis)
- Valor da etapa em atraso: R\$ 65.567,86
- Dias úteis x valor em atraso x 0,1% por dia = 42 x R\$ 65.567,86 x 0,1% = R\$ 2.753,85
- Valor total da etapa em atraso x 2% = R\$ 65.567,86 x 2% = R\$ 1.311,35

VALOR DA MULTA = R\$ 1.311,35

Observação: A multa moratória será de valor equivalente a 0,1% sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.

Telêmaco Borba, 06 de ABRIL de 2015.

Priscila S. Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55376 - 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: CONCHA ACÚSTICA - Cobertura e Reforma Geral no Prédio

BDI = 23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CORRÊA E KOCH

Data término vigência

Vigência

20 meses

LOCAL: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, S/N

Data término obra

27-set-14

Execução

10 meses

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/03/2015 à 13/04/2015

ART de execução

20150524341

Contrato

155/2014

DATA DA MEDIÇÃO: 13/04/2015

Intervenção:

7/2014

Valor R\$

781.323,32

3ª MEDIÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO: 008/2014 DATA: 12/01/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO	% MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa Padrão PMTB dimensão 2,00 x 1,00 m	ud	1,00	310,00	381,30	381,30	-	0,00%
1.2	Depósito de obra sem piso	m²	12,00	140,00	172,20	2.066,40	-	0,00%
1.3	Locação e marcação da obra	m²	1.948,73	6,00	7,38	14.381,63	-	0,00%
1.4	Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m (isolamento da obra)	m	420,00	30,00	36,90	15.498,00	4.804,38	31,00%
1.5	Demolição de estrutura em concreto armado (arquibancada)	m³	57,33	130,00	159,90	9.167,07	-	0,00%
1.6	Carga e transporte de material de segunda (entulho), DMT até 10km, sem reaproveitamento	m³	103,20	30,00	36,90	3.808,08	-	0,00%
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					45.302,47	4.804,38	10,61%
2	INFRA ESTRUTURA							
2.1	Escavação manual em terra para infra estrutura - blocos e estacas	m³	15,66	220,00	270,60	4.237,60	-	0,00%
2.2	Concreto armado para estacas broca armada, diâmetro = 25 cm, h = 2,0 m - preparo, formas e lançamento concreto	m³	7,02	1.330,00	1.635,90	11.484,02	-	0,00%
2.3	Ferragem CA-60 (#4,2 e #6,3mm)	kg	321,30	2,50	3,08	988,00	-	0,00%
2.4	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento e formas	m³	8,64	1.475,00	1.814,25	15.675,12	-	0,00%
2.5	Ferragem CA-60 (#10,0mm)	kg	253,80	6,00	7,38	1.873,04	-	0,00%
2.6	Remoção e transporte de material de 1ª categoria	m³	510,00	10,00	12,30	6.273,00	-	0,00%
	TOTAL DA INFRAESTRUTURA					40.530,78	-	0,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA							
3.1	Estrutura metálica (pilares , insertos para fixação dos pilares , estrutura para cobertura , telhas termoacústica , tirantes , calhas e condutores)	m²	520,50	425,00	522,75	272.091,38	-	0,00%
	TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA					272.091,38	-	0,00%
4	FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio							
4.1	Vidro temperado espessura 10,0 mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	180,00	221,40	99.630,00	-	0,00%
4.2	Alumínio, espessura 3,0mm, com fixadores metálicos	m²	450,00	220,00	270,60	121.770,00	-	0,00%
	TOTAL DO FECHAMENTO - vidro temperado e alumínio					221.400,00	-	0,00%
5	REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA							
5.1	REPAROS EM TRINCAS							
5.1.1	Reparos nas trincas da edificação	m	97,55	12,00	14,76	1.439,84	143,98	10,00%
5.1.2	Reparos em infiltrações em paredes e tetos da edificação	m²	125,63	15,00	18,45	2.317,87	-	0,00%
5.1.3	Assentamento de azulejos com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejunte	m²	12,56	20,00	24,60	308,98	-	0,00%
5.2	VIDROS							
5.2.1	Remoção de vidro quebrado com massa, limpeza de esquadria (na parte em que o vidro foi retirado)	m²	0,47	18,00	22,14	10,41	-	0,00%
5.2.2	Colocação de vidros	m²	0,47	29,00	35,67	16,76	-	0,00%
5.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.3.1	Retirada de instalação elétrica antiga	m	756,00	4,50	5,54	4.184,46	-	0,00%
5.3.2	Colocação de bóia em caixa de água	und	1,00	30,00	36,90	36,90	-	0,00%
5.3.3	Reposição de fiação elétrica nova	m	756,00	5,50	6,77	5.114,34	-	0,00%
5.3.4	Quadro de distribuição, trifásico para 24 disjuntores	und	1,00	300,00	369,00	369,00	-	0,00%
5.3.4.1	Disjuntor termomagnético, tripolar, em caixa moldada, 250A / 600A, fornecimento e instalação	und	1,00	1100,00	1.353,00	1.353,00	-	0,00%
5.3.5	Disjuntor termomagnético, de 10A a 35A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	8,00	9,84	118,08	-	0,00%
5.3.6	Disjuntor termomagnético, de 35A a 50A / 240V, fornecimento e instalação	und	12,00	12,00	14,76	177,12	-	0,00%
5.3.7	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 2,5mm² a 6,0 mm², fornecimento e instalação	m	504,00	5,00	6,15	3.099,60	-	0,00%
5.3.8	Cabo de cobre isolado com PVC - 450/750V - 10,0 mm² a 120,0 mm², fornecimento e instalação	m	252,00	24,00	29,52	7.439,04	-	0,00%
5.3.9	Lâmpada fluorescente de 40W / 127V, com reator, completa	und	38,00	45,00	55,35	2.103,30	-	0,00%
5.3.10	Arandela para lâmpada, com suporte E 27	und	18,00	50,00	61,50	1.107,00	-	0,00%
5.3.11	Chuveiro / ducha 4 temperaturas	und	4,00	120,00	147,60	590,40	-	0,00%
5.4	PINTURA							
5.4.1	Respagem e lixamento em paredes interna / externa, 1 de mão	m²	1.915,06	4,50	5,54	10.599,86	-	0,00%
5.4.2	Massa acrílica em paredes internas / externas, 1 de mão	m²	574,52	10,00	12,30	7.066,60	-	0,00%
5.4.3	Seiador, 1 de mão em esquadrias de madeira	m²	49,77	3,50	4,31	214,26	-	0,00%
5.4.4	Pintura esmalte brilhante, 2 de mãos para esquadrias metálicas	m²	19,20	22,00	27,06	519,55	-	0,00%
5.4.5	Pintura em letex PVA de 1ª, 2 de mãos, em paredes internas / externas	m²	1.915,06	7,50	9,23	17.668,43	-	0,00%
5.5	ESCADAS E RAMPAS							

5.5.1	Corrimão fixado com braçadeira em rampas e escadas com tubos galvanizados, de diâmetro 2 1/2"	m	55,00	80,00	98,40	5.412,00	-	0,00%
5.5.2	Apicoamento e limpeza de trincas em piso de cimento alisado	m²	55,00	4,00	4,92	270,60	-	0,00%
5.5.3	Contrapiso de concreto não estrutural, preparo em betoneira	m²	55,00	19,00	23,37	1.285,35	-	0,00%
5.5.4	Regularização de piso, com base em argamassa de cimento e areia de traço 1:3, espessura de 2 cm e preparo manual	m²	55,00	11,00	13,53	744,15	-	0,00%
5.5.5	Piso cimentado de traço 1:3 de cimento e areia, acabamento liso, espessura de 2 cm e preparo manual	m²	55,00	25,00	30,75	1.691,25	-	0,00%
5.5.6	Faixa de sinalização horizontal em degraus de escadas	m²	25,15	15,00	18,45	464,02	-	0,00%
5.6	PISOS						-	0,00%
5.6.1	Retirada de piso em taco de madeira	m²	110,86	3,00	3,69	409,07	-	0,00%
5.6.2	Raspagem de cola de taco e limpeza	m²	110,86	10,00	12,30	1.363,58	409,07	30,00%
5.6.3	Apicoamento e limpeza de trincas em piso de cimento alisado	m²	336,24	4,00	4,92	1.654,30	-	0,00%
5.6.4	Contrapiso de concreto não estrutural, preparo em betoneira	m²	336,24	15,00	18,45	6.203,63	-	0,00%
5.6.5	Regularização de piso, com base em argamassa de cimento e areia de traço 1:3, espessura de 2 cm e preparo manual	m²	336,24	10,00	12,30	4.135,75	-	0,00%
5.6.6	Piso cimentado de traço 1:3 de cimento e areia, acabamento liso, espessura de 2 cm e preparo manual	m²	336,24	22,00	27,06	9.098,65	-	0,00%
TOTAL DA REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA CONCHA						98.585,15	553,06	0,56%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1	Quadro de distribuição geral para até 18 disjuntores, de embutir em alvenaria, com barramento, trifásico e neutro em caixa metálica, fornecimento e instalação	und	1,00	170,00	209,10	209,10	-	0,00%
6.2	Disjuntor termomagnético bifásico 1x10A, em quadro	und	15,00	20,00	24,60	369,00	-	0,00%
6.3	Disjuntor termomagnético trifásico 3x80A, em quadro	und	1,00	95,00	116,85	116,85	-	0,00%
6.4	Substituição de refletor completo com lâmpada de vapor metálico 400W	und	60,00	250,00	307,50	18.450,00	-	0,00%
6.5	Eletrocalha perfurada com virola, produzida em chapa de aço pré galvanizado por imersão à quente, #20 nas dimensões 100x50x3000mm, fornecimento com tampa de pressão	m	70,00	60,00	73,80	5.166,00	-	0,00%
6.6	Cabo de cobre nú, # 16 mm²	m	150,00	6,50	8,00	1.199,25	-	0,00%
6.7	Cabo de cobre nú, # 4 mm²	m	1.650,00	4,50	5,54	9.132,75	-	0,00%
6.8	Eletroduto liso, rosqueável, Ø 25mm	m	155,00	8,50	10,46	1.620,53	-	0,00%
6.9	Eletroduto de PVC rígido, Ø 40mm	m	65,00	13,00	15,99	1.039,35	-	0,00%
6.10	Luminária tipo refletor, 400W, completa	pç	54,00	140,00	172,20	9.298,80	-	0,00%
6.11	Conjunto com duas tomadas universais de 2 pinos	pç	25,00	8,50	10,46	261,38	-	0,00%
6.12	Caixa de passagem octogonal em PVC para eletroduto 100x100mm	pç	25,00	7,50	9,23	230,63	-	0,00%
TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						47.093,63	-	0,00%

7 INSTALAÇÕES DE SPDA

7.1	Instalação de rede SPDA completa (aterramento, terminais aéreos, soldas, conectores, cabo de cobre nú 35mm², subidas para péra-raios, cabo de cobre nú 35mm² para gaiola de Faraday, haste para aterramento e demais itens que se façam necessários)	vc	1,00	43.000,00	52.890,00	52.890,00	-	0,00%
TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE SPDA						52.890,00	-	0,00%

8 LIMPEZA

8.1	Limpeza geral da obra	m²	697,14	4,00	4,92	3.429,93	1.714,96	50,00%
TOTAL						3.429,93	-	0,00%
TOTAL						781.323,32	7.072,40	0,91%

PRISCILA S. MOREIRA

Arquiteta e Urbanista - FISCAL DE OBRA

CAU A55376-0

CORRÊA E KOCH LTDA - CKA ASSESSORIA & NEGÓCIOS
 LUIS FERNANDO CORRÊA - CRC/PR 33923/O-4
 DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ALFREDO QUEIROZ BRAGA
 ENGº CIVIL - CREA-PR 54182/D



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA


ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a relação de funcionários contidos nesse documento, confere com os funcionários da obra, da empresa Correia e Koch LTDA/ME, referente ao contrato nº 155/2014 – execução de reforma e readequação da Concha Acústica, 3º medição.


João Alfredo Tibúrcio Netto.
Gestor de Contrato da SMCER