



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Processo Digital

Comprovante de Abertura do Processo - Capa do Processo Adm.

Código - Processo: 841811

Pág. 1 / 1



AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano

591309 / 2024

Fiscalizado:

CEZ ENGENHARIA LTDA


Natureza da Ação:

REEQUILIBRIO DE PREÇO

AUTUAÇÃO

Aos 11 dia(s) do mês de outubro de 2024 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, GRAZIELE RODRIGUES PRESTES HONORATO, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

GRAZIELE RODRIGUES PRESTES
HONORATO



COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: N° 591309/2024 Cód. Verificador: 571160YW

Requerente: 1569708 - CEZ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 34.197.115/0001-30
Endereço: RUA TIRADENTES N° 166 **CEP:** 84.261-240
Cidade: Telêmaco Borba **Estado:** PR
Bairro: CENTRO
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** (42) 9974-2213
E-mail: financeiro@cezengenharia.com.br
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Subassunto: REEQUILIBRIO DE PREÇO
Data de Abertura: 11/10/2024 13:23
Revisão: 12/10/2024

Documentos do Processo

Outros Documentos

Descrição	Entregue	Anexo
		Comprovante de Abertura do Processo - 841811.pdf
Quantidade de Documentos:	0	Quantidade de Documentos Entregues: 0

Observação

Solicitação de reequilíbrio de preços referente a Concorrência Pública 03/2023.

CEZ ENGENHARIA LTDA

Requerente

GRAZIELE RODRIGUES PRESTES
HONORATO
Funcionário(a)

Recebido

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA/BR
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 399/2023
OBJETO: TRATAMENTO URBANISTICO DE VIAS PÚBLICAS.

A empresa CEZ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.197.115/0001-30, com sede a Rua Rio Pitangui, nº 480, São João, na cidade de Telêmaco Borba, estado do Paraná, CEP 84270-120, neste ato representado por **CLEBERSON DOS SANTOS MELO**, brasileiro, portador do Registro de Identidade Civil sob o n.º 10.527.008-9 e inscrita no CPF/PR sob o nº 085.958.939-00, residente e domiciliado nesta cidade de Telêmaco Borba, vem respeitosamente, à vossa Senhoria, solicitar o reajuste contratual do contrato supracitado.

No dia 24 de julho de 2023, a empresa subscrevente apresentou a documentação exigida para a participação no procedimento licitatório de modalidade Concorrência Pública de nº 03/2023, a qual tinha por objeto o **TRATAMENTO URBANISTICO DE VIAS PÚBLICAS**, e posteriormente, na data de 15 de setembro de 2023, foi declarado vencedor do respectivo processo. E o contrato administrativo oriundo deste processo foi assinado na data de 04 de outubro do mesmo ano.

O valor inicial deste contrato era de R\$ 7.234.749,87 (sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

De acordo com a cláusula sétima do Contrato Administrativo nº 399/2023, em especial os itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5, onde prevê o reajuste do saldo contratual após transcorridos 365 dias da assinatura do contrato, utilizando como critério de reajuste as tabelas referenciais utilizadas no orçamento inicial, considerando o período entre a data de apresentação da proposta e a data de "aniversário" do contrato.

"CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 55 III)

(...)

7.1.1. Havendo reajuste, este será concedido (no caso de o prazo de execução estar em vigência) após transcorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos da assinatura do contrato, mediante solicitação da contratada.

7.1.2. O critério de reajuste será baseado nas tabelas de referência utilizadas no orçamento inicial elaborado pela Administração.

7.1.3. No caso da inexistência de referencial, o tem será reajustado de acordo com o acumulado do Índice Nacional da Construção Civil – INCC.

7.1.4. Será considerado como data base para o reajuste (quando devido), o período entre a data limite para apresentação da proposta e o trecentésimo sexagésimo quinto dia posterior a data de assinatura do contrato.

7.1.5. O reajuste será calculado sobre o saldo contratual a ser executado."

Então, considerando o seguinte:

- Que, o referido contrato foi assinado em 04 de outubro de 2023, e que em 03 de outubro de 2024 este completou 365 dias;
- Que, o valor inicial proposto de R\$ 7.234.749,87 (sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), o qual foi discriminado na planilha orçamentaria anexa a proposta;
- Que, até o presente momento foi executado o valor de R\$6.475.578,86 (seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), restando, portanto, um saldo a executar de R\$759.171,01 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e um reais e um centavo).

Desta forma, considerando os itens acima, utilizando-se dos parâmetros contidos no referido contrato, solicitamos o reajuste do saldo contratual em R\$85.795,56 conforme demonstrado abaixo e detalhado na planilha em anexo.

DESCRIÇÃO	R\$
VALOR INICIAL	R\$ 7.234.749,87
VALOR EXECUTADO	R\$ 6.475.578,86
SALDO A EXECUTAR	R\$ 759.151,01
SALDO REAJUSTADO	R\$ 844.966,57
VALOR DO REAJUSTE	R\$ 85.795,56
VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO	R\$ 7.320.545,43



CEZ ENGENHARIA

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	V. UN c/BDI	TOTAL INICIAL	EXECUTADO			A EXECUTAR	REAJUSTE		
							%	QTD	TOTAL		%	V. UNITARIO	SALDO REAJUSTADO
1.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - AVENIDA DAS FLORES	0	R\$ -	R\$ 7.234.749,87			R\$ 6.475.578,86				R\$ 844.966,57
						R\$ 167.001,12			R\$ 167.001,12				R\$ -
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$ -	R\$ 50.306,80			R\$ 50.306,80				R\$ -
			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,88	R\$ 349,72	R\$ 1.007,19	100%		R\$ 1.007,19			R\$ 559,55	R\$ -
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	1743,38	R\$ 0,48	R\$ 836,82	100%		R\$ 836,82			R\$ 0,51	R\$ -
1.1.0.2.	SINAPI	99064	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2179,23	R\$ 12,72	R\$ 27.719,81	100%		R\$ 27.719,81			R\$ 16,66	R\$ -
1.1.0.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0	R\$ 19,60	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 24,31	R\$ -
-	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$ 104,93	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 187,84	R\$ -
			CORTE RASO E RECORTES DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$ 91,03	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 108,25	R\$ -
1.1.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	652,5	R\$ 31,79	R\$ 20.742,98	100%		R\$ 20.742,98			R\$ 33,73	R\$ -
1.2.	SINAPI		INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$ -	R\$ 116.694,32		0	R\$ 116.694,32				R\$ -
			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	1010	R\$ 38,15	R\$ 38.531,50	100%		R\$ 38.531,50			R\$ 41,02	R\$ -
1.2.0.1.	SINAPI	94265	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	870	R\$ 13,40	R\$ 11.658,00	100%		R\$ 11.658,00			R\$ 13,49	R\$ -
1.2.0.2.	SINAPI	98504	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS	43,58	R\$ 1.526,04	R\$ 66.504,82	100%		R\$ 66.504,82			R\$ 1.900,09	R\$ -
1.2.0.3.	SINAPI	102098											R\$ -

P. M. T. B.
Fls. 05

P.M.T.B.

Fig. 1297



REC'D.
FIS: 1298
✓



CEZ ENGENHARIA

2.2.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	500	R\$ 13,40	R\$ 6.700,00	0%	0	R\$ -	500,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ 6.745,00
			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	25,25	R\$ 1.526,04	R\$ 38.532,51	50%	12,625	R\$ 19.273,89			R\$ 1.900,09	
2.2.0.3.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	25,25	R\$ 2.229,32	R\$ 56.290,33	0%	0	R\$ -			R\$ 2.775,75	R\$ 23.988,64
2.2.0.4.	SINAPI	102098	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 63,32	R\$ 70.087,69
-	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 824,60	R\$ -
3.	SINAPI	94991	INFRAESTRUTURA - AVENIDA SANTOS DUMONT	0	R\$ -	R\$ 149.036,21		0	R\$ 149.036,21			R\$ -	R\$ -
3.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$ -	R\$ 30.950,72		0	R\$ 30.950,72			R\$ -	R\$ -
3.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,88	R\$ 349,72	R\$ 1.007,19	100%	2,88	R\$ 1.007,19			R\$ 559,55	R\$ -
3.1.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	740	R\$ 0,48	R\$ 355,20	100%	740	R\$ 355,20			R\$ 0,51	R\$ -
3.1.0.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1685	R\$ 12,72	R\$ 21.433,20	100%	1685	R\$ 21.433,20			R\$ 16,66	R\$ -
3.1.0.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	330	R\$ 9,54	R\$ 3.148,20	100%	330	R\$ 3.148,20			R\$ 11,83	R\$ -
-	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$ 104,93	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 187,84	R\$ -





CEZ ENGENHARIA

-	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	0	R\$ 91,03	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	18,92%	R\$ 108,25	R\$ -
3.1.0.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	157,5	R\$ 31,79	R\$ 5.006,93	100%	157,5	R\$ 5.006,93	0,00	6,10%	R\$ 33,73	R\$ -
3.2.	SINAPI		INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$ -	R\$ 118.085,49		0	R\$ 118.085,49			R\$ -	R\$ -
3.2.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	740	R\$ 38,15	R\$ 28.231,00	100%	740	R\$ 28.231,00	0,00	7,51%	R\$ 41,02	R\$ -
3.2.0.2.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	11	R\$ 133,36	R\$ 1.466,96	100%	11	R\$ 1.466,96	0,00	27,65%	R\$ -	R\$ -
3.2.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	210	R\$ 13,40	R\$ 2.814,00	100%	210	R\$ 2.814,00	0,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ -
3.2.0.4.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	43,25	R\$ 1.526,04	R\$ 66.001,23	100%	43,25	R\$ 66.001,23	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
3.2.0.5.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	330	R\$ 59,31	R\$ 19.572,30	100%	330	R\$ 19.572,30	0,00	6,75%	R\$ 63,32	R\$ -
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 824,60	R\$ -
4.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY	0	R\$ -	R\$ 1.018.734,79		0	R\$ 1.018.734,79			R\$ -	R\$ -
4.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$ -	R\$ 117.289,03		0	R\$ 117.289,03			R\$ -	R\$ -
4.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	5,76	R\$ 349,72	R\$ 2.014,39	100%	5,76	R\$ 2.014,39	0,00	60,00%	R\$ 559,55	R\$ -
4.1.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	2912	R\$ 0,48	R\$ 1.397,76	100%	2912	R\$ 1.397,76	0,00	6,10%	R\$ 0,51	R\$ -

P. M. T. B.
Fis. 03

1300



CEZ ENGENHARIA

4.1.0.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1535,4	R\$ 12,72	R\$ 19.530,29	100%	1535,4	R\$ 19.530,29	0,00	30,96%	R\$ 16,66	R\$ -
4.1.0.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4410	R\$ 9,54	R\$ 42.071,40	100%	4410	R\$ 42.071,40	0,00	24,01%	R\$ 11,83	R\$ -
4.1.0.5.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	124	R\$ 104,93	R\$ 13.011,32	100%	124	R\$ 13.011,32	0,00	79,02%	R\$ 187,84	R\$ -
4.1.0.6.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	124	R\$ 91,03	R\$ 11.287,72	100%	124	R\$ 11.287,72	0,00	18,92%	R\$ 108,25	R\$ -
4.1.0.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	880,03	R\$ 31,79	R\$ 27.976,15	100%	880,03	R\$ 27.976,15	0,00	6,10%	R\$ 33,73	R\$ -
4.2.	SINAPI		INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$ -	R\$ 901.445,76		0	R\$ 901.445,76			R\$ -	R\$ -
4.2.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	710,4	R\$ 38,15	R\$ 27.101,76	100%	710,4	R\$ 27.101,76	0,00	7,51%	R\$ 41,02	R\$ -
4.2.0.2.	SICRO	4915777	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	1456	R\$ 18,85	R\$ 27.445,60	100%	1456	R\$ 27.445,60	0,00	6,10%	R\$ 20,00	R\$ -
4.2.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	1760,05	R\$ 13,40	R\$ 23.584,67	100%	1760,05	R\$ 23.584,67	0,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ -
4.2.0.4.	SINAPI	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	1233,78	R\$ 158,63	R\$ 195.714,52	100%	1233,78	R\$ 195.714,52	0,00	-0,29%	R\$ 158,17	R\$ -
4.2.0.5.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	411,26	R\$ 1.526,04	R\$ 627.599,21	100%	411,26	R\$ 627.599,21	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
-	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 63,32	R\$ -
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	6,75%	R\$ 824,60	R\$ -

P. M. T. B.
Fls. 09

1301

CEZ ENGENHARIA LTDA - 34.197.115/0001-30
SEDE ADMINISTRATIVA R. TIRADENTES, 166 - PISO SUPERIOR - CENTRO


TELEMACO BORBA/ PARANA

comercial@cezengenharia.com.br



P. M. T. B.
Fls. 10

1302



P. M. T. B.
Fls. 11

CEZ ENGENHARIA LTDA – 34.197.115/0001-30
SEDE ADMINISTRATIVA R. TIRADENTES, 166 – PISO SUPERIOR – CENTRO
TELEMACO BORBA/ PARANÁ
comercial@cezen Engenharia.com.br



CEZ ENGENHARIA

6.2.0.2.	SICRO	4915777	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	500	R\$ 18,85	R\$ 9.425,00	100%	500	R\$ 9.425,00	0,00	6,10%	R\$ 20,00	R\$ -
6.2.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	530	R\$ 13,40	R\$ 7.102,00	100%	530	R\$ 7.102,00	0,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ -
6.2.0.4.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	85	R\$ 1.526,04	R\$ 129.713,40	100%	85	R\$ 129.713,40	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
-	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	6,75%	R\$ 63,32	R\$ -
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	4,65%	R\$ 824,60	R\$ -
7.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - AVENIDA MONTE SINAI	0	R\$ -	R\$ 158.827,88		0	R\$ 158.827,88			R\$ -	R\$ -
7.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$ -	R\$ 38.696,08		0	R\$ 38.696,08			R\$ -	R\$ -
7.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	8,64	R\$ 349,72	R\$ 3.021,58	100%	8,64	R\$ 3.021,58	0,00	60,00%	R\$ 559,55	R\$ -
7.1.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	800	R\$ 0,48	R\$ 384,00	100%	800	R\$ 384,00	0,00	6,10%	R\$ 0,51	R\$ -
7.1.0.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	900	R\$ 12,72	R\$ 11.448,00	100%	900	R\$ 11.448,00	0,00	30,96%	R\$ 16,66	R\$ -
-	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0	R\$ 19,60	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	24,01%	R\$ 24,31	R\$ -
-	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$ 104,93	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	79,02%	R\$ 187,84	R\$ -
-	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU	0	R\$ 91,03	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	18,92%	R\$ 108,25	R\$ -


P. M. T. B.
Fls. 12

1304



CEZ ENGENHARIA

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018													
7.1.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	750	R\$ 31,79	R\$ 23.842,50	100%	750	R\$ 23.842,50	0,00	6,10%	R\$ 33,73	R\$ -
7.2.	SINAPI		INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$ -	R\$ 120.131,80		0	R\$ 120.131,80			R\$ -	R\$ -
7.2.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	800	R\$ 38,15	R\$ 30.520,00	100%	800	R\$ 30.520,00	0,00	7,51%	R\$ 41,02	R\$ -
7.2.0.2.	SICRO	4915777	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	400	R\$ 18,85	R\$ 7.540,00	100%	400	R\$ 7.540,00	0,00	6,10%	R\$ 20,00	R\$ -
7.2.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	1000	R\$ 13,40	R\$ 13.400,00	100%	1000	R\$ 13.400,00	0,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ -
7.2.0.4.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	45	R\$ 1.526,04	R\$ 68.671,80	100%	45	R\$ 68.671,80	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
-	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	6,75%	R\$ 63,32	R\$ -
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	4,65%	R\$ 824,60	R\$ -
8.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - OZÓRIO DE ALMEIDA TAQUES	0	R\$ -	R\$ 260.022,41		0	R\$ 260.022,41			R\$ -	R\$ -
8.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$ -	R\$ 46.375,51		0	R\$ 46.375,51			R\$ -	R\$ -
8.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	5,76	R\$ 349,72	R\$ 2.014,39	100%	5,76	R\$ 2.014,39	0,00	60,00%	R\$ 559,55	R\$ -
8.1.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	1300	R\$ 0,48	R\$ 624,00	100%	1300	R\$ 624,00	0,00	6,10%	R\$ 0,51	R\$ -
8.1.0.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1600	R\$ 12,72	R\$ 20.352,00	100%	1600	R\$ 20.352,00	0,00	30,96%	R\$ 16,66	R\$ -





CEZ ENGENHARIA

-	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0	R\$ 19,60	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	24,01%	R\$ 24,31	R\$ -
8.1.0.4.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	22	R\$ 104,93	R\$ 2.308,46	100%	22	R\$ 2.308,46	0,00	79,02%	R\$ 187,84	R\$ -
8.1.0.5.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	22	R\$ 91,03	R\$ 2.002,66	100%	22	R\$ 2.002,66	0,00	18,92%	R\$ 108,25	R\$ -
8.1.0.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	600	R\$ 31,79	R\$ 19.074,00	100%	600	R\$ 19.074,00	0,00	6,10%	R\$ 33,73	R\$ -
8.2.	SINAPI		INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$ -	R\$ 213.646,90		0	R\$ 213.646,90			R\$ -	R\$ -
8.2.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	800	R\$ 38,15	R\$ 30.520,00	100%	800	R\$ 30.520,00	0,00	7,51%	R\$ 41,02	R\$ -
8.2.0.2.	SICRO	4915777	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	650	R\$ 18,85	R\$ 12.252,50	100%	650	R\$ 12.252,50	0,00	6,10%	R\$ 20,00	R\$ -
8.2.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018	800	R\$ 13,40	R\$ 10.720,00	100%	800	R\$ 10.720,00	0,00	0,66%	R\$ 13,49	R\$ -
8.2.0.4.	SINAPI	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	240	R\$ 158,63	R\$ 38.071,20	100%	240	R\$ 38.071,20	0,00	-0,29%	R\$ 158,17	R\$ -
8.2.0.5.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	80	R\$ 1.526,04	R\$ 122.083,20	100%	80	R\$ 122.083,20	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%	0	R\$ -			R\$ 63,32	R\$ -
	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%	0	R\$ -	0,00	6,75%	R\$ 824,60	R\$ -





CEZ ENGENHARIA

9.	SINAPI	INFRAESTRUTURA - RUA RIO IGUAÇU E RETIRADAS	0	R\$	-	R\$	370.853,18	0	R\$	370.853,18	R\$
9.1.	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	R\$	-	R\$	140.275,80	0	R\$	140.275,80	R\$
9.1.0.1.	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,88	R\$	349,72	R\$	1.007,19	100%	R\$	1.007,19	R\$ 559,55
9.1.0.2.	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	1350	R\$	0,48	R\$	648,00	100%	R\$	648,00	R\$ 0,51
9.1.0.3.	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2463	R\$	12,72	R\$	31.329,36	100%	R\$	31.329,36	R\$ 16,66
-	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0	R\$	19,60	R\$	-	0%	R\$	-	R\$ 24,31
-	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$	104,93	R\$	-	0%	R\$	-	R\$ 187,84
-	SINAPI	CORTE RASO E RECORTES DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	0	R\$	91,03	R\$	-	0%	R\$	-	R\$ 108,25
9.1.0.4.	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	3375	R\$	31,79	R\$	107.291,25	100%	R\$	107.291,25	R\$ 33,73
9.2.	SINAPI	INFRAESTRUTURA E PASSEIOS	0	R\$	-	R\$	230.577,38	0	R\$	230.577,38	R\$
9.2.0.1.	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	1000	R\$	38,15	R\$	38.150,00	100%	R\$	38.150,00	R\$ 41,02
-	SINAPI	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	0	R\$	18,85	R\$	-	0%	R\$	-	R\$ 20,00
9.2.0.2.	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	4500	R\$	13,40	R\$	60.300,00	100%	R\$	60.300,00	R\$ 13,49
9.2.0.3.	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	198	R\$	158,63	R\$	31.408,74	100%	R\$	31.408,74	R\$ 158,17

P. M. T. B.
Fls. 15

1307



CEZ ENGENHARIA

9.2.0.4.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	66	R\$ 1.526,04	R\$ 100.718,64	100%		66	R\$ 100.718,64	0,00	24,51%	R\$ 1.900,09	R\$ -
-	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	0	R\$ 59,31	R\$ -	0%		0	R\$ -	0,00	6,75%	R\$ 63,32	R\$ -
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0	R\$ 787,97	R\$ -	0%		0	R\$ -	0,00	4,65%	R\$ 824,60	R\$ -
10.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - ESTACIONAMENTOS E NOVOS ACESSOS: PRAÇA DOS PINHEIROS E HORÁRIO LAFFER	0	R\$ -	R\$ 518.103,38			0	R\$ 518.103,38			R\$ -	R\$ -
10.1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	0	R\$ -	R\$ 518.103,38			0	R\$ 518.103,38			R\$ -	R\$ -
10.1.1.	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM	0	R\$ -	R\$ 13.890,88			0	R\$ 13.890,88			R\$ -	R\$ -
10.1.1.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	1046	R\$ 5,33	R\$ 5.575,18	100%		1046	R\$ 5.575,18	0,00	10,05%	R\$ 5,87	R\$ -
10.1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2615	R\$ 3,18	R\$ 8.315,70	100%		2615	R\$ 8.315,70	0,00	8,73%	R\$ 3,46	R\$ -
10.1.2.	SINAPI		BASE E SUB-BASE	0	R\$ -	R\$ 242.196,07			0	R\$ 242.196,07			R\$ -	R\$ -
10.1.2.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	915,25	R\$ 99,12	R\$ 90.719,58	100%		915,25	R\$ 90.719,58	0,00	-2,63%	R\$ 96,51	R\$ -
10.1.2.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	20501,6	R\$ 3,26	R\$ 66.835,22	100%		20501,6	R\$ 66.835,22	0,00	8,43%	R\$ 3,53	R\$ -
10.1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	392,25	R\$ 142,76	R\$ 55.997,61	100%		392,25	R\$ 55.997,61	0,00	-1,81%	R\$ 140,18	R\$ -

P. M. T. B.
Fls. Ng

1308



CEZ ENGENHARIA

10.1.2.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8786,4	R\$	3,26	R\$	28.643,66	100%	8786,4	R\$	28.643,66	0,00	8,43%	R\$	3,53	R\$	-
10.1.3.	SINAPI		IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E CAMADA DE ROLAMENTO	0	R\$	-	R\$	262.016,43		0	R\$	262.016,43			R\$		R\$	-
10.1.3.1.	PMTB	ASPH 01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM EAI	2615	R\$	7,06	R\$	18.461,90	100%	2615	R\$	18.461,90	0,00	6,10%	R\$	7,49	R\$	-
10.1.3.2.	PMTB	ASPH 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	2615	R\$	6,59	R\$	17.232,85	100%	2615	R\$	17.232,85	0,00	6,10%	R\$	6,99	R\$	-
10.1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	130,75	R\$	1.709,89	R\$	223.568,12	100%	130,75	R\$	223.568,12	0,00	23,11%	R\$	2.105,09	R\$	-
10.1.3.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	1251,62	R\$	2,20	R\$	2.753,56	100%	1251,62	R\$	2.753,56	0,00	8,33%	R\$	2,38	R\$	-
11.	SINAPI		INFRAESTRUTURA - MINI CIDADE	0	R\$	-	R\$	-		0	R\$	-						
11.1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	0	R\$	-	R\$	318.589,25		0	R\$	166.289,07			R\$	183.727,94		
11.1.1.	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM	0	R\$	-	R\$	8.074,24		0	R\$	8.074,24			R\$			
11.1.1.1.			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	608	R\$	5,33	R\$	3.240,64	100%	608	R\$	3.240,64	0,00	10,05%	R\$	5,87	R\$	-
11.1.1.1.1.	SINAPI	101114	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1520	R\$	3,18	R\$	4.833,60	100%	1520	R\$	4.833,60	0,00	8,73%	R\$	3,46	R\$	-
11.1.1.2.	SINAPI	100576	BASE E SUB-BASE	0	R\$	-	R\$	88.447,58		0	R\$	88.447,58			R\$			
11.1.2.	SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	228	R\$	99,12	R\$	22.599,36	100%	228	R\$	22.599,36	0,00	-2,63%	R\$	96,51	R\$	-
11.1.2.1.	SINAPI	96399	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5107,2	R\$	3,26	R\$	16.649,47	100%	5107,2	R\$	16.649,47	0,00	8,43%	R\$	3,53	R\$	-
11.1.2.2.	SINAPI	93589	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE	228	R\$	142,76	R\$	32.549,28	100%	228	R\$	32.549,28	0,00	-1,81%	R\$	140,18	R\$	-
11.1.2.3.	SINAPI	96396																

P. M. T. B.
Fls. 18

1309

CEZ ENGENHARIA LTDA - 34.197.115/0001-30
SEDE ADMINISTRATIVA R. TIRADENTES, 166 - PISO SUPERIOR - CENTRO
TELEMACIO BORBA/ PARANÁ

comercial@cezen Engenharia.com.br