



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE URBANISMO

OBRA: Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%								100%
		R\$	17.610,64	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.610,64
2	DEMOLIÇÃO	%	100%								100%
		R\$	15.310,19	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.310,19
3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS	%		100%							100%
		R\$	-	20.536,11	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.536,11
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES	%			100%						100%
		R\$	-	-	12.757,63	-	-	-	-	-	R\$ 12.757,63
5	ALVENARIA E FECHAMENTO	%		50%	50%						100%
		R\$	-	36.213,28	36.213,28	-	-	-	-	-	R\$ 72.426,55
6	QUADRA	%				20%	20%	20%	20%	20%	100%
		R\$	-	-	-	71.001,25	71.001,25	71.001,25	71.001,25	71.001,25	R\$ 355.006,24
7	PISOS	%			50%	50%					100%
		R\$	-	-	10.526,66	10.526,66	-	-	-	-	R\$ 21.053,32
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	%				100%					100%
		R\$	-	-	-	21.633,46	-	-	-	-	R\$ 21.633,46
9	ESQUADRIAS	%					100%				100%
		R\$	-	-	-	-	27.396,92	-	-	-	R\$ 27.396,92
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%					30%	20%	30%	20%	100%
		R\$	-	-	-	-	6.373,01	4.248,67	6.373,01	4.248,67	R\$ 21.243,35
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	%					30%	20%	30%	20%	100%
		R\$	-	-	-	-	12.023,48	8.015,65	12.023,48	8.015,65	R\$ 40.078,27
12	PINTURA	%					20%	20%	50%	10%	100%
		R\$	-	-	-	-	7.556,23	7.556,23	18.890,58	3.778,12	R\$ 37.781,16
13	LIMPEZA GERAL	%								100%	100%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	3.632,51	R\$ 3.632,51
SUBTOTAIS		%	4,94%	8,51%	8,93%	15,48%	18,66%	13,63%	16,25%	13,61%	100,00%
		R\$	32.920,83	56.749,39	59.497,57	103.161,37	124.350,89	90.821,80	108.288,31	90.676,20	666.466,35
SUBTOTAIS ACUMULADOS		%	4,94%	13,45%	22,38%	37,86%	56,52%	70,15%	86,39%	100,00%	
		R\$	32.920,83	89.670,22	149.167,78	252.329,15	376.680,03	467.501,84	575.790,15	666.466,35	

Andrei Crystian Vieira
Engenheiro Civil
CREA - PR 149.282/D