



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: COBERTURA METÁLICA E FECHAMENTO DOS TERRAÇOS E TROCA DO PISO DA RODOVIÁRIA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL ITEM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%						100%
		R\$	18.070,24						18.070,24
2	DEMOLIÇÕES DE GRANILITE DOS TERRAÇOS, DA MURETA, DEPÓSITO DE GÁS E FLOREIRAS EM ALVENARIA	%	100%						100%
		R\$	35.061,88						35.061,88
3	PORTAL /RAMPA / FECHAMENTO DEBAIXO DA RAMPA	%		40%	40%	20%			100%
		R\$		72.557,40	72.557,40	36.278,70			181.393,51
4	ESQUADRIAS	%				40%	30%	30%	100%
		R\$				76.969,49	57.727,12	57.727,12	192.423,72
5	COBERTURA	%			30%	30%	20%	20%	100%
		R\$			66.345,95	66.345,95	44.230,63	44.230,63	221.153,16
6	LIMPEZA	%						100%	100%
		R\$						4.641,56	4.641,56
	TOTAL								652.744,08
SUBTOTAIS		%	8,14%	11,12%	21,28%	27,51%	15,62%	16,33%	100,00%
		R\$	53.132,12	72.557,40	138.903,35	179.594,14	101.957,75	106.599,31	652.744,08
SUBTOTAIS ACUMULADOS		%	8,14%	19,26%	40,54%	68,05%	83,67%	100,00%	
		R\$	53.132,12	125.689,52	264.592,88	444.187,01	546.144,76	652.744,08	

Isabelle Adamoviski

ENGENHEIRA CIVIL- CREA PR- 78.757/D