

Cod	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)	Contrato	Licitação	Envio/Processamento
1/2024	Implantação de infraestrutura e iluminação em praças e complexos esportivos.	2.166.933,23	08/02/2024	Em andamento	12/06/2025	98,51	445/2023	1/2023	22/07/2025 (6/2025)
2/2024	Pavimentação asfáltica do Distrito Industrial.	1.707.771,11	09/04/2024	Em andamento	12/06/2025	100,00	446/2023	3/2023	22/07/2025 (6/2025)
2/2023	TRATAMENTO URBANÍSTICO DE VIAS URBANAS	7.234.749,87	01/11/2023	Em andamento	12/06/2025	100,00	399/2023	3/2023	22/07/2025 (6/2025)
5/2024	Reforma do complexo esportivo Mini Centro com fornecimento de material e mão de obra.	8.139.986,50	17/05/2024	Em andamento	13/06/2025	87,29	77/2024	7/2023	22/07/2025 (6/2025)
6/2023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PÉRICLES PACHEDO DA SILVA	3.592.791,97	21/12/2023	Em andamento	12/06/2025	37,57	477/2023	6/2023	22/07/2025 (6/2025)
6/2024	Revitalização do Complexo São Francisco.	2.161.949,22	01/07/2024	Em andamento	23/06/2025	71,13	103/2024	4/2023	22/07/2025 (6/2025)
7/2024	Pavimentação e implementação de canteiro no Bairro Casa Bella.	6.028.999,95	02/07/2024	Em andamento	23/06/2025	100,00	166/2024	1/2024	22/07/2025 (6/2025)
8/2024	Revitalização da Av. Horácio Klabin	13.015.400,00	01/08/2024	Em andamento	12/06/2025	9,59	201/2024	3/2024	22/07/2025 (6/2025)
9/2024	Execução da estrutura pré moldada e cobertura da Arena Multiuso.	9.912.420,35	01/08/2024	Em andamento	23/06/2025	38,45	200/2024	2/2024	22/07/2025 (6/2025)
10/2024	Construção de nova instalação da Escola Municipal São Silvestre	11.372.700,00	26/11/2024	Em andamento	13/06/2025	17,51	377/2024	5/2024	22/07/2025 (6/2025)
11/2024	Construção do Centro Comunitário Cem Casas.	438.999,00	10/12/2024	Em andamento	12/06/2025	70,63	344/2024	4/2024	22/07/2025 (6/2025)

Fonte: SIM AM 2025