

Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo (Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)	Contrato	Licitação
Construção UBS Bairro Área 3	1.929.000,00	08/10/2025	420	Indireto	Em andamento	09/02/2026	31,09	160/2025	2/2025
Construção de Muro SEMOP	869.999,99	21/01/2026	180	Indireto	Em andamento	23/02/2026	14,15	1/2026	6/2025
Cobertura na quadra da Escola Municipal 31 de	640.000,00	15/12/2025	180	Indireto	Em andamento	19/02/2026	24,46	244/2025	4/2025
Reforma do complexo esportivo Mini Centro com fornecimento de material e mão de obra.	8.139.986,50	17/05/2024	365	Indireto	Em andamento	09/02/2026	91,11	77/2024	7/2023
Revitalização do Complexo São Francisco.	2.161.949,22	01/07/2024	241	Indireto	Em andamento	19/02/2026	97,55	103/2024	4/2023
Revitalização da Av. Horácio Klabin	13.015.400,00	01/08/2024	302	Indireto	Em andamento	09/02/2026	54,48	201/2024	3/2024
Construção de nova instalação da Escola Municipal São Silvestre	11.372.700,00	26/11/2024	486	Indireto	Em andamento	12/02/2026	47,37	377/2024	5/2024