

Ofício nº 035/2015 – URTB

Telêmaco Borba/Pr, 20 de maio de 2015.

Ilmo. Sr.º

**MARIO CESAR MARCONDES**

Presidente da Câmara de vereadores do município de Telêmaco Borba.

Ref. Resposta ao Ofício nº 027/2015 – Informações sobre obra no parque Limeira Área II.

A SANEPAR informa que a obra referente a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Telêmaco Borba, que compreendia à execução de reservatório semi-enterrado - RSE 05 com capacidade de 500 m<sup>3</sup> foi contratada através da OS 10313/2008 e adjudicada a empreiteira de obras MAP Construção Civil, esta obra foi paralisada pela empreiteira ainda no primeiro trimestre de 2008. Este contrato foi encerrado em 01/08/2008 por rescisão contratual a pedido da contratada, uma vez que esta não apresentava condições financeiras de concluir a obra, vindo a abrir processo de falência na sequencia.

Depois de efetuada rescisão contratual com a empreiteira de obras MAP, foram emitidos três novos processos de contratação para execução do remanescente das obras civis que, por diversas vezes, resultaram em Licitação Deserta.


- PL 10096/2012 – emitido em 28/03/2012. Abertura se deu em 17/08/2012, tendo como resultado deserto por duas vezes consecutivas,
- PL 10358/2012 – emitido em 28/09/2012 em nova tabela de preços da SANEPAR, tendo como resultado deserto novamente,

Como não houve empresas interessadas nesta contratação, e os projetos e valores de financiamento encontravam-se desatualizados (financiamento CAIXA/2007, com tabela de preço 2005), preferimos realizar um novo estudo de

concepção, seguido de novo projeto básico de engenharia para definição de novas alternativas e necessidades de ampliação do sistema de abastecimento de água de Telêmaco Borba. O Estudo de concepção para ampliação do sistema já encontra-se concluído e o projeto básico está aguardando assinatura da OS com a empresa Arcadis Logus. O prazo previsto para conclusão dos projetos é janeiro/2016.

O início das obras está planejado para julho de 2016. Ressaltamos ainda que, já dispomos de novos recursos assegurados junto ao Ministério das Cidades (BNDES/2014) para realização das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Telêmaco Borba.

Atenciosamente,



---

Juárez Antônio Wollz  
Gerente  
Unidade Regional de Telêmaco Borba – URTB