

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo (Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)	Contrato
21-2016	Construção da UBS São Silvestre	492.076,26	03/10/2016	366	Indireto	Em andamento	03/02/2020	100,00	185/2016
7 -2018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PARQUE LIMEIRA ÁREA III	319.261,03	19/12/2018	180	Indireto	Em andamento	03/02/2020	100,00	230/2018
1-2019	Cobertura e Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Conselheiro Zacarias	389.118,80	14/04/2019	190	Indireto	Paralisada	28/01/2020	95,46	16/2019
2-2020	Cobertura e Reforna da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Marechal Arthur da Costa e Silva	336.985,65	14/04/2019	190	Indireto	Em andamento	03/02/2020	100,00	4/2019
3-2019	Reforma e Ampliação do Abrigo Vida Nova	171.145,20	20/05/2019	210	Indireto	Em andamento	03/02/2020	100,00	232/2018
4-2019	Obra de Pavimentação da Rua Henry Ford	1.520.217,94	08/07/2019	245	Indireto	Em andamento	28/02/2020	35,42	117/2019
5-2019	Reforma e Ampliação do Centro Especializado de Odontologia	378.196,07	10/09/2019	247	Indireto	Em andamento	01/02/2020	9,67	163/2019
1-2020	Fechamento com gradil, fechamento do pátio coberto e acesso do CMEI Elias José	248.604,32	09/01/2020	180	Indireto	Em andamento	05/02/2020	32,72	269/2019
2-2020	Fechamento com gradil e fechamento do pátio coberto do CMEI Tatiana Belinky	197.582,00	13/01/2020	180	Indireto	Em andamento	27/02/2020	36,35	234/2019
3- 2020	Reforma do Complexo Esportivo do Jardim Bandeirantes	2.413.175,79	28/02/2020	546	Indireto	Sem medição	-	-	15/2020
4-2020	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer	1.468.579,88	05/03/2020	540	Indireto	Sem medição	-	-	31/2020
5-2020	Revitalização e Implantação de infraestrutura de praças e complexos de lazer	2.550.084,23	13/04/2020	540	Indireto	Sem medição	-	-	24/2020
6-2020	Obra de Reforma do Complexo esportivo da Marinha	1.229.308,29	13/04/2020	540	Indireto	Sem medição	-	-	40/2020