

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

LOA 2024

Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo Dias	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)	Contrato	Licitação
Construção do Parque Linear Limeira - Área 3	758.424,63	21/08/2020	236	Em andamento	28/07/2023	46,21	396/2022, 172/2020	16/2022, 8/2020
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TELÊMACO BORBA	3.519.480,11	06/06/2022	366	Em andamento	17/07/2023	23,75	13/2022	1/2021
MORAES	1.622.290,28	27/12/2022	365	Em andamento	24/07/2023	26,97	416/2022	15/2022
Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Triângulo	696.245,20	15/02/2023	240	Em andamento	05/07/2023	42,70	15/2023	14/2022
Construção do Centro de Logística da Secretaria Municipal de Educação	2.783.357,47	14/02/2023	245	Em andamento	12/07/2023	17,18	16/2023	10/2022
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. HORÁCIO KLAB	3.953.503,40	11/09/2023	240	Em andamento	-	-	288/2023	02/2023
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DISTRITO DO T	3.142.325,33	06/09/2023	551	Em andamento	-	-	298/2023	05/2023