

OBRAS EM ANDAMENTO
LDO 2025

Número/Ano Intervenção	Descrição	Data de Início	Valor	Valor Empenhado	Situação
4 / 2024	Ampliação e reforma da sede do Corpo de Bombeiros.	10/04/2024	1.078.519,21	1.078.519,21	Em Andamento
3 / 2024	Pavimentação asfáltica Jardim União e Mini Centro Esportivo.	09/04/2024	2.156.161,58	2.156.161,58	Em Andamento
2 / 2024	Pavimentação asfáltica do Distrito Industrial.	09/04/2024	1.707.771,11	1.707.771,11	Em Andamento
1 / 2024	Implantação de infraestrutura e iluminação em praças e complexos esportivos.	08/02/2024	2.166.933,23	2.166.933,23	Em Andamento
6 / 2023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PÉRICLES PACHEDO DA SILVA	21/12/2023	3.592.791,97	3.592.791,97	Em Andamento
5 / 2023	TRATAMENTO URBANÍSTICO DE VIAS URBANAS	01/11/2023	7.234.749,87	7.234.749,87	Em Andamento
4 / 2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DISTRITO INDUSTRIAL	06/09/2023	3.142.325,33	3.142.325,33	Em Andamento
3 / 2023	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN	11/09/2023	3.953.503,40	3.953.503,40	Em Andamento
2 / 2023	Construção do Centro de Logística da Secretaria Municipal de Educação	14/02/2023	2.783.357,47	3.464.349,05	Em Andamento
1 / 2023	Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Triângulo	15/02/2023	696.245,20	696.245,20	Em Andamento
6 / 2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI VINÍCIUS DE MORAES	27/12/2022	1.622.290,28	1.743.178,94	Em Andamento
2 / 2022	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TELÊMACO BORBA	06/06/2022	3.519.480,11	3.917.350,35	Em Andamento